

会议纪要

编号：109

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025/3/3 下午 15: 00			
会议主持人	王 轩					
会议主题：监理例会						
上次会议问题落实情况：						
本次会议：						
平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：						
会议总结强调：						
一、建设单位项目经理组织学习《国家能源局关于加强电力建设工程和检修技改项目开复工安全质量监督管理的通知》，强调各单位须严格落实文件要求，强化安全质量主体责任，杜绝违规复工和隐患施工。						
二、建设单位要求各地块负责人重点排查已并网区域设备运行情况，3月 15 日前完成设备全面排查并顺利达到试运行阶段，4 月完成移交生产目标。						
三、各地块根据运维单位提供的 0 电流支路清单安排专业人员去现场实际排查，并完成整改闭环。						
四、各参建单位为应对可能发生的火灾风险，项目部要求各光伏场区 8-15M 外设置一条防火隔离带，定期组织清理草地及植被。						
五、各地块负责人尽快安排人员清理光伏区清表余留的树木，防止形成消防隐患。						
六、各场区道路临边碎石尽快安排清理固定。						
七、各地块负责人每晚及时上报第二天施工计划，逾期未报将考核处理。						
八、目前光伏区施工现场的设备已带电，东郑高压电缆沟施工需严格遵守规章制度，经运维单						

位开具工作票后方可进场施工。

九、西沟 A5-A4 交流电缆沟需设置临时警示标志，防止重型车辆碾压。

十、东郑、西沟场区三级教育台账登记人数与现场实际施工人员不符，项目部要求相关负责人尽快完成三级教育并登记，若再次发现未登记人员进场施工，将严重考核。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	平陆县 100MWp 光伏互补光伏发电项目 监理项目部 2025.3.3

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会	
会议时间		2025.3.3	会议地点
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王伟	中航油储有限公司	18914520
2	吴生	正衡监理	13816172038
3	谢高峰	长航	13969012085
4	王高亮	中航一局	18435144585
5	陈佳峰	景骏	18636549463
6	范钢	景骏	18235123499
7	袁建文	景骏	15135214923
8	叶利国	景骏	13860238899
9	王勋	正衡监理	15155689665
10	任丽萍	中航油	19335153909
11	王吉林	中航	15834180241
12	毛冬青	中航一局	1387014851
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			