

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025/4/14 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、总包单位安全员组织学习平陆县能源局下发的《关于加强应对大风天气加强安全监督的紧急通知》。 二、建设单位要求加强对大风天气后光伏场区检查，场区内电缆需全部埋地或放置桥架内，不得裸漏。 三、建设单位要求运维单位负责涉网实验的推进，对智慧化场站的改进及优化提出意见。 四、光伏区视频监控系统全覆盖未完成，还需增加摄像机数量。 五、升压站消缺工作需尽快完成，不得影响试运行。站内主要设备沉降观测需尽快完成数据收集并及时处理和分析。 六、升压站生活舱台阶铺砖处理，冬季存在结冰隐患请拆除重新处理，因结冰隐患造成的后果，要求相关单位承担全部责任。			

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单



会议主题		每周监理例会		
会议时间		2025.4.14	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王刚	平陆地开新能源	1894664520	
2	王若全	正衡监理	13816172038	
3	王康	正衡监理	15155689665	
4				
5	王佳乐	上电一公司		
6	苏强	20号段	15815900390	
7				
8	王佳乐	总维	1533060070	
9	王	中机	15364548285	
10	王	中机	13353473266	
11				
12	王	上电一公司	1386148771	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				