

会议纪要

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-013

日期：2023年9月22日

会议地点	金谷仓大厦 6 楼会议室	会议时间	2023 年 9 月 22 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容 2023 年 9 月 22 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团建设工程有限公司出席。回顾本周完成情况，现场实际进度比计划进度滞后。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排。 施工单位： 一、完成情况： 本周实际工作面（ 38 ）户，分布在东庄村、东关村、古城营村、北瓦窑村、晋阳堡村、赤桥村、西峪村、姚村。项目累计工作面（ 138 ）户，晋源区东庄村（4）户支架完成、赤桥村（1）户支架完成、古城营（3）户支架完成，北瓦窑（13）户已开始施工，其中成（11）户支架完成（2）户组件完成、晋阳堡（1）户组件安装已完成。反悔等不具备建设条件的户数（ 15 ）户。晋源区支架累计完成 1032.98KW，组件累计完成 127KW，尖草坪区支架累计完成 159KW；组件累计完成 100KW； 物资到货情况 1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(131.226)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(1.9)MW，达到总量的(1.12)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(63)台，达到总量的(1.08)%。4. 本周直流电缆到货（0）千米，累计到货（17.5112）千米。5. 本周交流电缆到货（0）千米，累计到货（0）千米。 二、下周计划： 下周计划工作面（ 20 ）户			

晋源区：施工人员合计 30 人。施工组件完成（22）户，累计完成（25）户。

监理单位：安全

- 1、新入场工人一定要及时统计数量，做好教育培训，重点是特种工培训。
- 2、合同签订后要及时落实人员保险事宜。
- 3、现场安全工作必须做好，施工人员养成好习惯，进场施工必须佩戴安全帽，组件安装施工必须使用安全带，若发现未使用安全带的将进行经济考核。
- 4、现场需定期开展应急演练工作，总包单位需做好应急演练排练。
- 5、经检查上报的特殊工种人员证件与现场作业人数不符，要求总包单位加大检查力度，无证件及时补办。
- 6、现场涉及电气作业要配备专业的电工人员进行操作。
- 7、现场攀爬梯子不符合安全要求的必须进行更换。

质量、进度

- 1、施工单位应自检合格按流程报请监理工程师进行检验，写明村名称户数落实纸质流程化标准化。
- 2、经现场检查发现电气施工人员未按照图纸进行施工，专业知识欠缺，组串开路电压测试未做，亦未进行记录，要求总包单位总工及电气工程师进场履职，加强管理力度。
- 3、现场组件安装质量存在较多问题：防水胶未打严密；横排组件安装固定存在问题未及时汇报解决，现场施工人员责任心不强，现由设计院出具施工方案进行解决；组件安装不平整及出现锯齿现象的，要求坚决进行返工。
- 4、现场仍存在支架安装焊接防腐、地梁地脚铁板厚度不符合设计规范要求问题，下周开始若仍发现此类问题将进行经济考核。
- 5、施工报审资料内容已基本完成，但仍有部分资料未编辑，资料编辑不够严谨，存在较多问题。特别强调咱们项目工程特点是光伏发电，无关内容不要出现在本工程资料中。
- 6、现场施工进度严重滞后，要求总包单位加强沟通及时反馈，尽快增加专业施工人员，共同克服困难努力完成节点任务。

业主单位

- 1、下周考虑前往施工现场召开监理例会，两个项目的监理例会分开进行。

2、尖草坪区已安好支架的 2 户要在 9 月 27 日将逆变器安装好，尽量安装在通风处。 3、尖草坪区居然之家如果在 9 月 27 日图纸出来的情况下，出图后三天内要立马组织安排工人进行施工，否则将对总包单位进行处罚。 4、尖草坪区彩钢瓦屋顶工商业卓琳家具项目（6MW）如果在 9 月 26 日图纸出来的情况下，10.03 日应开始施工。 5、尖草坪区剩余 7 户要在 9 月 25 日开始施工。 6、晋源区北瓦窑村及其他村必须在下周将之前安装好支架的户数全部装板完成。 7、晋源区现有多个新增户数（约 36 户）可施工，要求施工单位在下周一（9 月 25 日）达到 53 人工人作业数量，否则对其进行 10 万元的处罚。 8、下周一、二清点现场施工人员人数，监理项目部现场清查，若检查发现现场工人数与上报工人数量偏差超过 10%，将对其进行经济考核。 9、总包单位在下次例会之前要做好开会的准备，熟悉掌握现场情况；每次制定下周计划时要详细具体到村户工序所对应的工人数量及完成工程量等。 10、经现场检查发现仍有部分施工人员身穿短袖进行施工，易造成划伤等问题，要求总包单位加强安全管理，加强对施工人员安全交底。 11、监理项目部监督总包单位安全文明施工费使用情况，若发现未使用必须进行考核处罚；			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 9 月 22 日



