

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHHL-SXTY-037

山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

会议时间：2024年03月12日

会议地点

40 万千瓦尖草坪区项目总包
会议室

会议时间

会议主持人

陈 渝

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2024 年 03 月 12 日（周二）15:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西国源盛世电力设计咨询有限公司、山西国图建设有限公司、弘基电力有限公司、山西海纳兄弟工程建设有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（70）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2771KW。

姚村（3）户低压并网，北邵村（6）户整改复查。与万国二手车市场（约 10MW）洽谈合同。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（70）户，本周电表获取（3）块，其中安装（3）块，累计安装（65）块，本周并网(0.092)MWp。支架累计完成 2.74MW，组件累计完成 4638 个，逆变器累计完成 2.74MW，交流、控制电缆敷设累计完成 4500 米，直流电缆施工累计完成 20871 米。备案情况累计已完成(2.77)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况项目共并网(2.692)MWp，完成总量的（1.58）%。

尖草坪区

本月计划获取工作面（0）户。本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，

施工 1 队获取工作面 7 户；施工 2 队获取工作面 4 户。

尖草坪区施工 1 队共 7 户，7 户已并网；施工 2 队共 4 户，等待资料齐全后并网。工商业广立机床设备厂一期施工完毕，已并网 3.85MW，广立机床设备厂二期完成总进度的 70%，直流侧完成组件安装 90%，交流侧已开始施工。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况计划本月向电网递交（0）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电表获取/安装（0）块，本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW。户用支架累计完成 4.85MW，组件累计完成 4.85MW，逆变器累计完成 9 台合计 0.325MW，并网完成 7 户，4 户等待并网。广立一期支架安装 3.855MW，组件安装 3.855MW，逆变器安装 12 台，箱变安装 2 台，完成并网 3.855MW，累计完成率 96.18%。广立二期支架安装 2.82MW，组件安装 2.5MW，逆变器安装 4 台，电缆支架(桥架)安装 1100 米，直流电缆施工 11000m。备案情况累计已完成(25.154)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(4.407)MWp，完成总量的（14.69）%，并网情况项目共并网(4.132)MW，完成总量的（13.7）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1、本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2、本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3、本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4、本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。5、本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货（0）万米。5、下周交流电缆计划到货（0）万米。6、下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，达到总量的(123)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(29)台。4. 本周直流电缆到货（0）

万米，累计到货（5.5）万米。5. 本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.1）万米。 6. 本周铝合金导轨到货（0）米，累计到货（3.04）万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

二、下周计划：

晋源区

前期了解 2000 亩大棚土地性质及手续。具备并网条件下周计划安装（0.03 ）MWp。并网情况下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。电表下周需求（0）块。户用施工人员合计 5 人，1 户具备并网条件；外线施工人员 2 人，整改复查。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。具备并网条件下周计划安装（0）MWp。并网情况电表下周需求（3）块。户用：施工人员合计 0 人。 一队下周计划并网 0 户。 二队下周计划并网 0 户。工商业：施工人员合计 10 人。计划广立二期本月内完成直流侧施工。

监理单位：

安全

1、施工单位应严格落实施工人员入场实名制登记制度，劳动合同的签订，确保每一个施工人员的工伤保险的缴纳。

2、尖草坪区广立机床设备厂二期 3#厂房应在 3 月 20 日之前完成屋顶爬梯及护笼的标准化安装；混凝土屋顶至彩钢瓦屋顶段的爬梯应安设结实稳固的爬梯并采取可靠的固定措施，长度较长的斜面爬梯应增设栏杆扶手；施工人员屋顶施工时要全程佩戴安全帽安全带，安全帽一定要牢系帽带，尤其屋檐临边施工时必须牢系安全带，现场安全管理人员应加强巡视检查力度。

3. 尖草坪区广立机床设备厂一期过路电缆应更换粗钢丝绳或者是增加钢丝绳数量，电缆限高标语牌损坏的应及时进行更换，标语牌质量应符合要求；19#厂房爬梯护笼变型严重应尽快整改；二期箱变基坑周边堆土应与槽边保留一定安全距离，槽边应采取措施防止雨水进入基坑内。

质量、进度

1. 总包单位或者分包单位材料到场后应通知监理单位相关人员进行材料验收，材料验收时应准备齐全与材料相关的出厂合格证、出厂验收报告、材料供货清单、材料铭牌等资料，验收合格后的材料方可用于工程施工；现场施工完成的工序总包单位应加强自检，自检合格后应通知监理人员进行验收，未经验收或者验收不合格的严禁进行下一道工序。
2. 尖草坪区广立一期箱变基础钢垫板尽快完成除锈防腐，一期交流电缆应安装桥架并采用固定卡箍进行固定，厂房立面接地应与墙体固定牢固；混凝土屋顶尽快组织施工。
3. 尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固已完成的厂房总包单位应尽快完成自检并准备好相关资料进行报验；二期箱变基础柱子箍筋与图纸不一致的尽快进行整改，逆变器支架、电杆、电缆尽快安排施工；赵家山的施工图纸尽快完成，施工工期计划尽快完成并上报，具备施工条件的前期工作尽快安排进行；二期箱变基础钢筋、砂子、砖等材料到场应留取样品进行实验配比，箱变基础应在 3 月 27 日之前全部完成。
4. 晋源区验收检查不合格的地方应尽快进行整改消缺，现场有与图纸不一致的地方应尽快完成设计变更程序，未完成并网的户用尽快安排施工人员入场完成并网工作。
5. 后续新开工作面要严格按照标准化施工流程进行，要严格审查开工报审必需上报资料。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 03 月 12 日

工程现场照片



监理例会会议签到表

地点:尖草坪区富力天禧城A区

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2023 年 03 月 12 日 二 15:00

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	陈瀚	监理单位		1335020280
2	李康延	正衡监理单位		11233423229
3				
4	李敏	通号城建		18035133312
5	陈海明	通号		18835160909
6	刘宏强	通号城建		15538765901
7	温清平	通号		
8	胡明	通号		
9	曹红红	通号		18603576657
10	张亚平	通号		13735179902
11	吕婧	通号		1823457797
12	王阳	通号		1566573316
13	刘国	通号		13994781333
14	王磊	通号		13121550060
15				
16				
17				
18				
19				
20				