

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-043

山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2024年04月26日

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2024年04月26日
会议主持人	陈渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容 2024 年 04 月 26 日（周五）14:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电晴鸿新能源有限公司、山西国源盛世电力设计咨询有限公司、山西国图建设有限公司、山西弘基电力工程有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。 施工单位： 一、完成情况： 晋源区 本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2736KW。 验收资料编制完成，普国装饰城备案各方盖章完成，正走供电局批复流程；大棚、养殖场办理手续；截止目前已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块（5 户高压用表 1 块），本周并网(0)MWp。支架累计完成 2.74MW，组件累计完成 2.74MW，逆变器累计完成 2.74MW。备案情况累计已完成(2.74)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。 尖草坪区 本月计划获取工作面（0）户。本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，			

施工 1 队获取工作面 7 户；施工 2 队获取工作面 4 户。

尖草坪区赵家山项目已于 2024 年 04 月 22 日正式开工，截止目前已打桩 780 根，场地围栏基本完成；户用施工 1 队共 7 户，7 户已并网；施工 2 队共 4 户，等待资料齐全后并网。工商业广立机床设备厂一期施工完毕，已并网 3.85MW，广立机床设备厂二期完成总进度的 90%，直流侧完成组件安装 90%，交流侧已开始施工，直流线缆敷设完成，箱变已安放完成。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况计划本月向电网递交（0）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电表获取/安装（0）块，本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW。户用支架累计完成 4.85MW，组件累计完成 4.85MW，逆变器累计完成 12 台，并网完成 7 户，4 户等待并网。广立一期支架安装 3.886MW，组件安装 3.886MW，逆变器安装 12 台，箱变安装 2 台，完成并网 3.855MW，累计完成率 96.18%。广立二期支架安装 2.82MW，组件安装 2.5MW，逆变器安装 6 台，电缆支架(桥架)安装 2800 米，直流电缆施工 2.8 万米，接地扁铁安装 3300 米。备案情况累计已完成(25.154)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(4.437)MWp，完成总量的(14.79)%，并网情况项目共并网(4.162)MW，完成总量的(13.87)%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1、本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2、本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3、本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4、本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货（0）万米。5、下周交流电缆计划到货（0）万米。6、下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，达到总量的(123)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(32)台。4. 本周直流电缆到货（0）

万米，累计到货（5.5）万米。5. 本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.1）万米。 6. 本周铝合金导轨到货（0）米，累计到货（3.04）万米。7. 本周管桩到货（3334）根，累计到货（3334）根。8. 本周赵家山支架到货（124.81）吨，累计到货（124.81）吨。

1. 下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。7. 下周 PHC 桩计划每日进场（2000）米。

二、下周施工计划：

晋源区

开发文水县市场。户用施工人员 1 人，外线施工人员 1 人，巡查整改。普国装饰城前期准备。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。赵家山项目开始支架安装。具备并网条件下周计划安装（0）MWp。并网情况电表下周需求（0）块。户用：施工人员合计 0 人。 一队下周计划并网 0 户。二队下周计划并网 0 户。工商业：施工人员合计 15 人。计划广立一期二期开始混凝土屋面施工，二期外线单位完成接火。

监理单位：

安全

1、施工单位应加强现场文明施工建设，尖草坪区赵家山施工现场应设立冲水公共厕所，做到干净卫生并采取防蝇虫措施；天气逐渐转热进入夏季施工，施工单位应及时为现场施工人员准备好防暑降温物品，合理安排施工作业时间。

2、赵家山项目现场施工机械较多，现场专职安全员应全程进行安全巡查，发现违规操作和安全隐患要及时制止和排查整改，现场所有施工人员都必须佩戴安全帽并牢系帽带，每日班前安全交底要认真落实，签字拍照形成记录。

3、赵家山项目现场道路坑洼没有横坡排水，要求重新整修；现场应加强洒水减少尘土飞扬；现场监控设备尽快完成，强调现场灭火器材尽快配备；严格落实现场动火票管理制度，要严查现场火种的携带和使用；现场运输柴油的车辆缺少消除静电装置要求尽快整改。

4、广立二期外线施工单位现场施工人员佩戴安全帽为三无产品，要求尽快更换合格安全帽。

质量、进度

1、尖草坪区广立一期、二期、农村户用已完工程需要整改的地方尽快安排施工人员进行整改，总包单位自检合格后上报检查，施工过程中的资料尽快整理上报，具备验收条件的在 04 月 30 日前上报进行验收工作；还未完成并网的农户应在 04 月 30 日前完成电网报装工作，尽快完成并网；

2、广立一期 2#箱变平台做法图纸已出尽快安排开始施工，平台材料使用前需上报监理单位检查验收合格后方可使用。广立二期外线交流电缆、电杆、桥架、接火五一前应施工完成。

3、尖草坪区赵家山项目要求配备配电柜并做好接地，结合图纸工期现场情况提前分批次采购材料，要与厂家提前沟通好确保支架材料成整体配套生产供应，确保工程施工过程中材料及时配套供应。

4、晋源区组件缝隙防水渗漏的户用尽快安排施工人员进行整改。

建设单位：

安全

1、要求现场安装视频监控进行施工区域全覆盖。

2、雨季马上来临，要求施工单位做好雨季施工安排，现场道路、临边、线缆、电气设备的安全防护。

3、现场施工期间，要求监理总包分包外线单位管理人员加强现场监督管理职责。

质量、进度

1、现场质量检查要严格依据图纸和相关规范，做到有理有据、认真、严谨、消缺闭环。

2、尖草坪区广立一期 2#箱变踏步平台尽快开始施工，一期已完工程尽快组织验收；二期在五一前必须完成接火工作，现场存在的不符合图纸规范要求的地方尽快进行整改。

3、外线单位负责的工程应排出详细的工期计划，上报审核后应严格按照工期计划安排施工。

4、尖草坪区赵家山项目应尽快开始支架施工，先完成一个大棚样本供区政府领导视察；赵家山一二期现场放点图样尽快交于设计单位，供设计单位将一二期容量确定出来；赵家山项目线路图出来后尽快把路径与设计单位确定好，下周报图审；总包单位需将现场大棚角点标注出来交于设计单位。

5、万柏林区普国装饰城接入批复是否批复下来，需要安排专人进行紧盯跟踪。

6、广立一二期箱变基础现场接地做法需要与设计图纸进行复查。

7、户用存在风险较大，如果不能实现并网风险将由总包单位承担；建设单位将严格审查各施工区域的接火和并网时间节点，结合各区域工期计划将进行经济考核。 8、现场各施工区域应严格按照工期节点计划进行安排施工，各单位加强沟通相互配合，施工过程中及时发现问题、及时沟通反馈、采取措施、及时纠偏、确保工期目标的顺利实现。			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 04 月 26 日

工程现场照片



监理例会会议签到表

地点太原市金谷包大厦六层

项目名称：太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2024 年 04 月 26 日 五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	冯灯华	长治生态	副总经理	
2	李伟	长治生态		
3	常斌	长治生态		
4	陈. 通	常州正衡		
5	刘国平	国网		13994781333
6	李敏	国网		
7	李敏	国网		
8	通济公	通济		
9	陈	红建		136246211
10	张永平	国网		18234155225
11	张永平	国网		19935370101
12	李. 昆	国网		18386940757
13	李. 昆	常州正衡 监理		13233423224
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				