

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHHL-SXTY-081

会议地点	太原市光伏项目金谷仓大厦六层视频会议	会议时间	2025 年 01 月 20 日
会议主持人	陈 渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目 2025 年春节放假期间火灾预防安全管理			
会议内容			
2025 年 01 月 20 日（周一）19:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司、北格电力有限公司。			
施工单位：			
一、完成情况：			
17 万 KW 项目			
晋源区项目并网 69 户共计 2736KW。			
交城襄大养殖场，1~16 号棚加固全部完成，打桩完成 84%，导轨、组件、围栏、爬梯全部完成 100%，桁架焊接完成 23 副，系杆完成 20 副，屋顶检修通道完成 68%。			
新兴种猪养殖场，引孔共计 831 根累计完成 100%，打桩 831 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。			
龙兴养殖场，引孔共计 504 根累计完成 100%，打桩 504 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。			
晋中物流园（原名：水屯营洗煤厂）工商业：已全部并网 3.46MW。			
中唐工商业：已完成并网 1.5MW。			
备案情况：工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(55) MWp 备案。并网情况电表累计安装（66）块，项目共并网(7.7)MWp,完成总量的（4.5）%。			
尖草坪区			
尖草坪区，户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网			

3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW，一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

广立机床设备厂一期二期准备 72 小时试运行。

赵家山项目一期东侧被盗 27 台逆变器已全部更换完成，一期二期正常发电中。尖草坪区并网情况项目共并网 (20.965)MW, 完成总量的 (100) %。

17 万 KW 项目 物资到货情况

本周到货

交城襄大养殖场：1、本周管桩到货 (120) 根，累计到货 (4128) 根，达到总量的 (96) %；2、本周导轨到货 (0) 米，累计到货 (38676) 米，达到总量的 (100) %；3、本周支架到货 (0) 吨，累计到货 (69.89) 吨，达到总量的 (4) %；4、本周组件到货 (0) MW，累计到货 (12.245) MW，达到总量的 (28.5) %。

新兴种猪养殖场：本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (835) 根，达到总量的 (100) %。

龙兴养殖场：本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (504) 根，达到总量的 (100) %。

下周计划到货

1、下周支架计划到货 (0) 吨。2、下周组件计划到货 (0) MW。3、下周逆变器计划到货 (0) 台。4、下周直流电缆计划到货 (0) 万米。5、下周交流电缆计划到货 (0) 万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货 (0) 吨，累计到货 (934.9) 吨。2. 本周组件到货 (0) MW，累计到货 (38.2) MW，达到总量的 (100) %。3. 本周逆变器到货 (0) 台，累计到货 (269) 台。4. 本周直流电缆到货 (0) 万米，累计到货 (9.3) 万米。5. 本周交流电缆到货 (0) 万米，累计到货 (0.308) 万米。6. 本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (5333) 根。7. 本周赵家山支架到货 (0) 吨，累计到货 (1270.92) 吨。8. 本周铝合金导轨到货 (0) 米，累计到货 (3.04) 万米。9. 本周 400KVA 台变到货 (0) 台，累计到货 (30) 台。10. 本周 JP 柜到货 (0) 台，累计到货 (30) 台。11. 本周 585 组件到货 (0) MW，累计到货 (14.13) MW。13、本周外线电缆到货 (0) 车，累计到货 (3.2599) 万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货 (0) 吨。2. 下周组件计划到货 (0) MW。3. 下周逆变器计划到货 (0) 台。

4. 下周直流电缆计划到货（0）万米。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。7. 下周 PHC 桩计划进场（0）米。8. 下周电表计划到货（0）块。

二、下周施工计划：

17 万项目

施工人员合计 0 人。 春节放假。

尖草坪区

工商业：施工人员合计 0 人。春节放假。

监理单位、建设单位：

关于太原市光伏项目 2025 年春节放假期间现场火灾预防安全管理工作，现就有关事项要求如下：

1、各单位为全面加强防火安全管理工作，结合国务院安委会、国家能源局《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》（安委[2024]12 号）的相关要求，请各单位及时组织开展文件宣贯学习，梳理完善管理制度，强化动火作业审批管理，确保防火安全措施落地，做好施工旁站监督，加强防火应急演练和应急物资储备，切实开展防火安全风险辨识管控及隐患排查治理。集团公司后续将防火安全管理列入重点督查事项。

2、要求总包单位做好节日期间现场的火灾预防工作，重点是农业大棚和户用的防火工作，现场应配备充足的灭火器和灭火材料。

3、班人员每日中午 12 点前，必须将现场巡视检查的带水印时间地点照片发至管理群中。

4、各个项目现场分包单位安排值班值守人员要求身体健康，年龄不能超过 60 周岁，无不良嗜好，人品良好，总包单位要安排专人对其进行监督管理。

5、每日巡视人员现场巡视检查乘坐的巡检车辆上必须配备充足的灭火器材，以备应急之需。

6、现场所有发电带电的设备必须张贴悬挂带电标识并上锁，采取隔离措施，严防人畜随意靠近乱动。

- 7、现场所有临时配电箱和临时电源设施必须全部拆除，以防不知情人员随意接电。
- 8、靠近居民区和烟花燃放点的项目要求全天进行安全巡视，预防烟花爆竹引发火灾。
- 9、总包分包单位应做好施工人员节日前返乡和节日后返回施工现场的安排工作，确保

施工人员春节后按时返回施工现场复工复产。

请各施工单位要积极落实好本通知精神要求，认真执行落实到位，确保度过一个平安祥和的节日。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 01 月 20 日

工程现场照片



