

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHL-SXTY-086

签发：陈渝

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2025 年 03 月 14 日
会议主持人	陈 渝		

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2025 年 03 月 14 日（周五）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，参加会议单位有山西上电晴鸿新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司。

施工单位：

一、完成情况：

17 万 KW 项目

晋源区项目并网 69 户共计 2736KW。北瓦窑村户用扩容准备中。

交城襄大养殖场，1~16 号棚加固全部完成，打桩完成 84%，导轨、组件、围栏、爬梯全部完成 100%，桁架焊接完成 23 副，系杆完成 20 副，屋顶检修通道完成 68%。

新兴种猪养殖场，引孔共计 831 根累计完成 100%，打桩 831 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。

龙兴养殖场，引孔共计 504 根累计完成 100%，打桩 504 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。以上三个项目正在现场材料设备整理准备开工中。

晋中物流园（原名：水屯营洗煤厂）工商业：已全部并网 3.46MW。

中唐工商业：已完成并网 1.5MW。中唐项目完成验收工作，现场存在的问题，施工单位正在整改消缺中。

备案情况：工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(55)MWp 备案。并网情况电表累计安装（66）块，项目共并网(7.7)MWp,完成总量的（4.5）%。

尖草坪区

尖草坪区，户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW，一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

广立机床设备厂一期二期试运行已经完成。

赵家山项目一期二期正常发电中。尖草坪区并网情况项目共并网(20.965)MW,完成总量的(100)%。赵家山现场存在的质量安全问题，施工单位正在整改消缺中。

17 万 KW 项目 物资到货情况 本周到货

交城襄大养殖场：1、本周管桩到货(0)根，累计到货(4128)根，达到总量的(96)%；2、本周导轨到货(0)米，累计到货(38676)米，达到总量的(100)%；3、本周支架到货(0)吨，累计到货(69.89)吨，达到总量的(4)%；4、本周组件到货(0)MW，累计到货(12.245)MW，达到总量的(28.5)%。

新兴种猪养殖场：本周管桩到货(0)根，累计到货(835)根，达到总量的(100)%。

龙兴养殖场：本周管桩到货(0)根，累计到货(504)根，达到总量的(100)%。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货(0)万米。5、下周交流电缆计划到货(0)万米。

尖草坪区 物资到货情况 本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(38.2)MW，达到总量的(100)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(269)台。4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(9.3)万米。5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0.308)万米。6. 本周管桩到货(0)根，累计到货(5333)根。7. 本周赵家山支架到货(0)吨，累计到货(1270.92)吨。8. 本周铝合金导轨到货(0)米，累计到货(3.04)万米。9. 本周 400KVA 台变到货(0)台，累计到货(30)台。10. 本周 JP 柜到货(0)台，累计到货(30)台。11. 本周 585 组件到货(0)MW，累计到货(14.13)MW。13、本周外线电缆到货(0)车，累计到货(3.2599)万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。

4. 下周直流电缆计划到货（0）千米。5. 下周交流电缆计划到货（0）千米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）千米。7. 下周 PHC 桩计划进场（0）米。8. 下周电表计划到货（0）块。

二、下周施工计划：

17 万项目

施工人员合计 10 人。支架焊接加工，桥架安装。

尖草坪区

工商业：施工人员合计 5 人。赵家山项目质量问题整改。

监理单位、建设单位：

1、建设单位集团公司下发的国家能源司[2025]15 号文件，要求监理、总包、分包、班组管理人员及施工人员认真学习并记录留痕，提高安全意识，加强对入场施工人员的安全培训教育和安全技术交底工作，做好春季防汛防雨、防雷击、防火、防大风、防倾覆等易发事故预警应对工作。

2、要求各参建单位按照下发的项目检查模板对项目资料存在的问题进行检查整改，对所缺的资料文件进行补齐。监理项目部同总包单位配合编制本项目档案管理实施细则。监理项目部应将施工过程中的见证取样、旁站记录、审批资料等整齐补齐完善。

3、已并网项目综合验收完成后下发的质量安全整改消缺单，要求施工单位尽快整改完成且必须拍照留存影像资料尽快进行书面回复。

4、尖草坪区赵家山项目电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取页岩砖加固护坡的方案，施工单位抓紧采购页岩砖到场组织人员进行施工，现场存在质量安全问题的地方尽快完成整改消缺。

5、17 万项目晋源区户用存在过压的情况已经决定采取扩容方式，施工单位尽快安排施工；交城项目接入批复需紧盯流程签字。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 03 月 14 日

工程现场照片



监理例会会议签到表

地点: 金谷包大厦

项目名称: 太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2025年 03月 14日 五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	常斌	长记生态		15829679345
3	陈海	常州正衡		
4				
5				
6	陈利飞	通号		18035131520
7	李果廷	常州正衡	资料员	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				