

# 会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-087

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2025 年 03 月 21 日
会议主持人	陈 渝		

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

## 会议内容

2025 年 03 月 21 日（周五）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，参加会议单位有山西上电晴鸿新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司。

### 施工单位：

#### 一、完成情况：

##### 17 万 KW 项目

晋源区项目并网 69 户共计 2736KW。

交城襄大养殖场，1~16 号棚加固全部完成，打桩完成 84%，导轨、组件、围栏、爬梯全部完成 100%，桁架焊接完成 23 副，系杆完成 20 副，屋顶检修通道完成 68%。

新兴种猪养殖场，引孔共计 831 根累计完成 100%，打桩 831 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。

龙兴养殖场，引孔共计 504 根累计完成 100%，打桩 504 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。以上三个项目正在准备开工中。

晋中物流园（原名：水屯营洗煤厂）工商业：已全部并网 3.46MW。

中唐工商业：已完成并网 1.5MW。中唐项目完成验收工作，现场存在的问题，施工单位正在整改消缺中。

备案情况：工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(55)MWp 备案。并网情况电表累计安装(66)块，项目共并网(7.7)MWp,完成总量的(4.5)%。

## 尖草坪区

尖草坪区，户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW，一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

广立机床设备厂一期二期试运行已经完成。

赵家山项目一期二期正常发电中。尖草坪区并网情况项目共并网(20.965)MW,完成总量的(100)%。赵家山现场存在的质量安全问题，施工单位正在整改消缺中。

### 17 万 KW 项目 物资到货情况 本周到货

**交城襄大养殖场：**1、本周管桩到货(0)根，累计到货(4128)根，达到总量的(96)%；2、本周导轨到货(0)米，累计到货(38676)米，达到总量的(100)%；3、本周支架到货(0)吨，累计到货(69.89)吨，达到总量的(4)%；4、本周组件到货(0)MW，累计到货(12.245)MW，达到总量的(28.5)%。

**新兴种猪养殖场：**本周管桩到货(0)根，累计到货(835)根，达到总量的(100)%。

**龙兴养殖场：**本周管桩到货(0)根，累计到货(504)根，达到总量的(100)%。

### 下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货(0)万米。5、下周交流电缆计划到货(0)万米。

### 尖草坪区 物资到货情况 本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(38.2)MW，达到总量的(100)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(269)台。4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(9.3)万米。5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0.308)万米。6. 本周管桩到货(0)根，累计到货(5333)根。7. 本周赵家山支架到货(0)吨，累计到货(1270.92)吨。8. 本周铝合金导轨到货(0)米，累计到货(3.04)万米。9. 本周 400KVA 台变到货(0)台，累计到货(30)台。10. 本周 JP 柜到货(0)台，累计到货(30)台。11. 本周 585 组件到货(0)MW，累计到货(14.13)MW。13、本周外线电缆到货(0)车，累计到货(3.2599)万米。

### 下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。

4. 下周直流电缆计划到货（0）万米。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。7. 下周 PHC 桩计划进场（0）米。8. 下周电表计划到货（0）块。

## 二、下周施工计划：

### 17 万项目

施工人员合计 10 人。支架焊接加工，桥架安装。

### 尖草坪区

工商业：施工人员合计 5 人。赵家山项目质量问题整改。

### 监理单位、建设单位：

1、建设单位集团公司下发的典型电力建设工程异常情况应急处置措施清单文件，要求总包单位对照文件内容进行现场检查整改，监理单位做好监督督导工作，做好春季防汛防雨、防雷击、防火、防大风、防倾覆等易发事故预警应对工作。

2、尖草坪区赵家山项目电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取页岩砖加固护坡的方案，施工单位抓紧采购页岩砖到场组织人员进行施工，现场存在质量安全问题的地方尽快完成整改消缺。

3、交城项目接入批复需紧盯流程签字；中唐项目做好质量复查验收准备工作；水屯营村晋中物流园项目做好初次验收准备工作。

4、已并网的项目在围栏的醒目位置，如围栏的入口处、转角处以及人员容易接近的地方需粘贴安全警示标识，电缆悬挂标牌，设备粘贴编号。

5、已并网的项目总包单位移交前尽快安排第三方检测单位按照抽检比例进行防雷接地检测，户用每户必须检测，工商业按照单个接地点总量的 20%进行检测，并出具检测报告。

6、太原市光伏项目施工资料编号中必须有各自项目的编号，按照建设单位集团公司资料要求标准进行施工资料的编制，如有疑问需及时与建设单位监理单位进行沟通。

7、各项目大棚、工商业、电杆、逆变器等编号需统一按照建设单位下发的标准进行制作，务必保证编号的统一。

8、近期对已并网项目的综合验收过程中，发现的质量问题，要求总包单位高度重视，尽快完成整改消缺。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年03月21日

工程现场照片



监理例会会议签到表

地点：金谷仓大厦

项目名称：太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2025 年 03 月 21 日 五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	冯光军	长江生态	副总经济师	
2	王伟	长江生态		
3	申东辉	长江生态		
4	常润	长江生态		
5	胡红宇	长江生态		1917070612
6	石瑞芳	通号		
7	陈书文	通号		18635112353
8	陈瑜	常州正衡		
9	李建廷	常州正衡		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				