

会议纪要

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区、晋源区分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-003

签发：



会议地点	智创城 B 座 20 楼会议室	会议时间	2023 年 7 月 11 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容· 2023 年 7 月 11 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排： 施工单位： 1、本周清徐清德铺支架开始安装； 2、下周计划部分区域村光伏安装容量定好上报电业局审批，电力设备才能进行定点； 3、10MW 光伏材料设备 7 月 20 日之前进场， 4、材料进场后各施工区域展开施工； 监理单位 安全 1、总包落实安全人员进场事宜是否执行，监理部没有见到安全人员； 2、总包安全专职人员制定好安全制度及安全工作计划；确保本项目施工安全实施； 质量、进度 1、施工前期报审资料例会召开前部分完成，报审资料不全、无公司人员资质、特殊工种人员证明文件、有缺失；尽快补齐全，如有必要我们监理部人员尽最大力度提供技术资料帮助； 2、要求总包提供项目总进度计划表，按照进度计划表进行实施，不准盲目无目的施工； 3、材料设备进场检查及工序验收，我们监理部提供 24 小时开机服务，总包提前沟通材料设备进场时间、工序验收时间，安排好时间进行检查验收； 4、监理现场巡视检查不等于工序质量验收，该进行工序报验必须进行报验；			

5、水泥屋面光伏安装要做好防水工作，要求严格按照图纸设计要求进行施工，否则施工完成后防水问题将是一项维修工程；（屋面打眼造成渗漏问题）

6、支架安装按照施工蓝图进行，要及时进行材料报审；

业主单位

1、 要求施工现场人员注意防火；

2、现场消除电焊施工防火安全，做好安全防护工作；

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年7月11日



山西省太原市用户分布式光伏发电项目
工作內容: 会议评审
拍摄时间: 2023.07.11 14:31
建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司
监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司
施工单位: 通导工程局集团福建工程有限公司

真实时间
今日水印相机



太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目
工作区域: 清徐清源建材
监理单位: 陈涛
天气: 阴 38°C
建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司
监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司

今日水印相机
你的名字



山西省太原市用户分布式光伏发电项目
工作內容: 监理例会
拍摄时间: 2023.07.11 14:32
建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司
监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司
施工单位: 通导工程局集团福建工程有限公司

真实时间
今日水印相机



山西省太原市用户分布式光伏发电项目
工作內容: 整理会议纪要
拍摄时间: 2023.07.11 10:20
建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司
监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司

真实时间
今日水印相机



山西省太原市用户分布式光伏发电项目
工作內容: 整理会议纪要打印整理
拍摄时间: 2023.07.09 15:40
建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司
监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司
施工单位: 通导工程局集团福建工程有限公司

真实时间
今日水印相机

例会会议签到表

项目名称：太原市晋源区、清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 2023 年 7 月 11 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	刘冰冰	上电启辉		13327967677
2	刘明长	晋光		
3	黎世光	常州正衡	负责人	15762835718
4	陈浙	常州正衡		13350202350
5	史彦珍		负责人	15034191468
6	李姐明	小店区		13343433366
7	李国栋	大晋建设		17603516896
8	于朋	晋光达		15234249993
9	陈明	弘基电力		13626670277
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				