

会 议 纪 要

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区、晋源区分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-004

签发：



会议地点	智创城 B 座 20 楼会议室	会议时间	2023 年 7 月 18 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2023 年 7 月 18 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排； 施工单位： 1、本周清徐集义支架开始安装； 2、下周计划：清徐项目大面积展开施工 1）清徐新宝村支架安装完成 50 户； 2）晋源东庄完成 5 户； 3）小店开始做支架安装样板户； 3、10MW 光伏材料下周进场， 4、材料进场后各施工区域展开施工； 需要解决问题：暂无 监理单位：安全 1、现场已经在有序进行施工，个别村施工安全措施不到位； 2、现场未悬挂安全警示标语，施工人员要使用劳保用品； 3、下周开始对现场不符合施工安全的进行经济考核； 4、要求总包 5 天之内安排安全管理人员进场； 质量、进度 1、要求总包下周把施工前期报审资料没有的、不齐全的完成，；			

2、总包技术管理人员要对现场焊接质量进行自检好，每户光伏支架现场安装时四角超平，挂线安装光伏支架，使每架梁相同平面上，不准檩条安装时出现扭力，斜梁、檩条安装控制间距，通过清德铺、集义安装问题有焊接不垂直、上下错牙（移位）、防腐不规范的部位安排好人员进行整改消缺； 3、防腐要求按照图纸要求施工，图纸没有具体要求时，按照防锈底漆加含锌面漆进行防腐，所有切口及焊点都要进行防腐，实践证明单独刷银粉漆防腐效果太差； 4、总包材料设备进场计划表提供一下； 5、现在清徐、晋源都有人在施工，由于施工点位比较多要求总包把每天施工日记发群里； 6、如果有部分屋面无法螺栓固定或拉筋固定不足，总包考虑光伏支架设置配重或者增加拉筋固定； 7、晋源、清徐已经进行支架安装，EPC 尽快提供支架安装施工蓝图，无蓝图按照电子版图纸施工，出现一切后果由总包自行承担，我监理部不承担任何责任； 业主单位 1、 要求施工现场人员注意防火； 2、现场消除电焊施工防火安全，做好安全防护工作；			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 7 月 18 日



例会会议签到表

项目名称：太原市晋源区、清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 2023 年 7 月 18 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	张卿	山西电启安		17330196886
2	王冰	山西启安		13327467677
3	蔡中光	常州正衡	负责人	15762835718
4	陈海	常州正衡		13350202350
5	于朋	晋光达	负责人	15234249993
6	李唐路	瀚翔建设	负责人	152491466
7	周志美	通号城建	施工队长	153530705
8	吴磊	通号城建		18134160428
9	李国栋	晋光达	负责人	17609516896
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				