

会 议 纪 要

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区、晋源区分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-005

签发：



会议地点	智创城 B 座 20 楼会议室	会议时间	2023 年 7 月 25 日
会议主持人	陈渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2023 年 7 月 25 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排；			
施工单位：			
1、项目累计获的房屋（450 ）户，预计可安装容量（1.1）MWP；			
2、本周清德铺村、集义村、新铺村对支架试安装发现的问题进行整改 ；			
3、光伏材料预计月底进场，无法确定材料到货多少；			
4、下周计划：			
1）计划获的房屋（100）户；			
2）对各区域支架试安装发现的问题进行整改；			
5、因无材料无法施工，材料进场后各施工区域才能展开施工；			
需要解决问题：暂无			
监理单位：安全			
1、现场在试安装过程中，各别村施工安全措施不到位；			
2、现场没有执行临时用电规范，施工人员没有做到劳保用品上岗；			
3、要求在材料进场前必须对施工人员进行安全培训及安全交底；			
4、施工过程中对不符合安全施工人员进行安全考核；			
质量、进度			
1、要求总包下周把施工前期报审资料没有的、不齐全尽快报审监理项目部；			

2、20 号检查过程中发现了以下质量问题

1) 试安装过程中没有按照施工工序来进行施工，如支架底座没有固定先安放好支架在屋顶使的支架底座安装膨胀螺栓困难以及膨胀螺栓密封防水达不到设计图纸要求；

2) 部分支架立柱与立柱之间的间距没有按图纸要求进行施工，间距过大要求施工方在施工过程中必须按照施工图纸进行施工；

3) 部分支架镀锌层出现氧化现象必须尽快整改防止支架表面生锈影响使用年限；

4) 部分支架焊接部位焊接粗糙、焊接不到位必须拿出有效的施工方案进行施工，支架焊接完成后必须报验，检查合格后才能进行防腐处理；

5) 部分支架底座螺栓没有按设计图纸要求做密封防水处理，做了密封防水处理的未达到设计图纸要求必须尽快整改；

3、在到货安装前必须对施工人员进行施工质量及安装交底；

4、下周要求施工方对支架底座的膨胀螺栓进行拉拔试验；

5、晋源、清徐已经进行试支架安装，EPC 必须提供支架安装施工蓝图，无蓝图按照电子版图纸施工，出现一切后果由总包自行承担，我监理部不承担任何责任；

业主单位

1、 要求施工现场人员注意防火；

2、现场消除电焊施工防火安全，做好安全防护工作；

附：会议签到表

----- 以下空白 -----

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 7 月 25 日



例会会议签到表

项目名称：太原市晋源区、清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 2023 年 7 月 25 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	张佩	上电启安		17330196886
2	陈海	常州正德行		13350202350
3	刘冰冰	清徐施工	负责人	13327467677
4	王-1001	通号		15713880881
5	吴红	通号		1873460428
6	王阳	尖草坪施工		15365993316
7	陈刚	晋源电力		1362347027
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				