

会 议 纪 要

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区、晋源区分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-006

签发：



会议地点	智创城 B 座 20 楼会议室	会议时间	2023 年 8 月 1 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2023 年 8 月 1 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排； 施工单位： 一、本周各区支架试安装以整改消缺为主； 二、下周计划： 1、200 吨光伏支架材料本周进场，组件中旬进场 2、做好开工准备工作，材料进场后各施工区域展开施工； 3、晋源电力做个村样板，接入并网方案出图； 4、小店区侯家寨做支架安装样板户； 需要解决问题：总包暂无需要解决问题 监理单位：安全 1、巡检发现施工现场，施工人员未佩戴安全帽； 2、材料进场出库装卸车，使用吊带装卸，并对现场四周做好安全警示防护工作； 3、总包安全管理人员以进场，制定工作管理制度，下周安全会议与例会一起召开； 质量、进度 1、要求总包把施工报审资料及时完成，施工过程资料要与工程同步； 2、总包技术管理人员要对现场焊接质量进行自检好，庭院立柱尽量不要焊接，如有需要焊接口要做检测；			

3、7月份工程施工进度缓慢，进入8月份增加人力物力把进度往前赶赶，按照总并网计划时间节点并网发电； 4、总包到现在也没有根据工程进度提供材料设备进场计划表； 5、材料进场后要求总包把每日施工日记发山西太原户用光伏施工群； 6、各区试支架安装基本完成，出现的质量问题设计不足现场也都要求整改消缺，后续支架、组件安装焊接、平整、固定、防水等严格按照设计及施工规范进行施工，如出现不符合要求坚决返工整改。 7、材料进场及时进行报验，拒绝不合格材料进场 业主单位 1、要求总包单位提供材料进场数据； 2、现场消除电焊施工防火安全，做好安全防护工作；			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年8月1日

 山西省太原市用户分布式光伏发电项目 工作内容: 监理例会 拍摄时间: 2023.08.01 14:45 建设单位: 山西上电启源新能源有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 通号工程局集团福建工程有限公司 真实时间 今日水印相机	 山西省太原市用户分布式光伏发电项目 工作内容: 监理例会 拍摄时间: 2023.08.01 14:45 建设单位: 山西上电启源新能源有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 通号工程局集团福建工程有限公司 真实时间 今日水印相机

例会会议签到表

项目名称：太原市晋源区、清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 2023 年 8 月 / 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	张御	上电应睿		17330196886
2				
3	张由光	常州正衡子监理	负责人	15762836718
4	陈瀚	正衡子监理		13350202350
5	王磊	公		13121550060
6	陈明	弘基电力	晋源电力	13625470277
7	刘时成	通号		15713880881
8	周志远	通号		18535130785
9	王宇	通号		18035137038
10	史贵珍	瀚羽	晋源负责人	15034191468
11	成国栋	大晋建设	小店电力	17603516896
12	于鹏	晋兰达		15234249993
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				