

会 议 纪 要

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-010

签发



会议地点	金谷仓大厦 6 楼会议室	会议时间	2023 年 9 月 1 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2023 年 9 月 1 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排； 施工单位： 一、本周清徐支架安装完成 2 户计 43 户，小店完成 1 户计 3 户，尖草坪试安装 1 户，计 1 户；本周电力未有施工人员；第一批组件进场 10 兆瓦，逆变器进场 400 台，直流电缆进场 35 万米； 二、下周计划： 1、清徐县下周进场 15 施工队伍合计 60 人，桥吴村开始施工，支架安装完成 22 户；协调农户合同收集盖章存档；清徐电力匹配 2 个镇； 2、小店区施工人员增加到 20 人，支架安装完成 10 户；电力正在办理接入审批手续中； 3、尖草坪区宇文村 10 人，新开西村进场 10 人，周一样板安装完成，下周完成 3 户； 需要解决问题：小店区的庭院光伏支架立柱在门中间无此施工图纸。此类情况不多 1-2 户时搁置最后安装，量多的话有设计院出典型图纸，有遮阴问题暂不施工。 4、支架安装图纸完成，电气图纸未完成，电气图纸有多套方案未确定使用那套方案，因此暂未出图； 总包安全：			

监理单位：安全

- 1、本周巡检临时用电配电箱问题未及时整改到位；
- 2、现场个别施工人员安未正确佩戴安全帽甚至不戴安全帽；
- 3、未见场施工人员安全三级教育相关影像及活动内容；
- 4、要求总包安全管理人员做好施工人员入场安全教育及各项应急演练活动；
- 5、每天班前会要进行工序安全危险源辨识叮嘱，班前会照片上传山西太原项目工作管理群；

质量、进度

- 1、监理单位要求施工单位下周周例会前报送 40 万相关资质、方案等文件；
- 2、材料设备厂家已基本定好，把材料设备厂家资质进行报审，资质未报审材料不准进场；
- 3、材料进场卸货不准野蛮卸货，致使材料变形，屋面材料采用人工上料时，不准把材料直接放在屋面砵上拖拽，材料表面镀锌层极易磨损；
- 3、施工屋顶荷载报告完成后，纸质版报告第一时间报送业主及监理部，不符合设计要求的不允许施工；
- 4、施工条件基本具备，总包组织人力物力及时进场施工，确保按照要求完成本月并网工程量；
- 5、支架安装施工蓝图出图盖章后给业主、监理部各一份，严格说无盖章蓝图不准施工；
- 6、通过现场巡检存在问题有以下几点：
 - 1) 要求总包做好对入场施工人员进行各项工序技术交底，及现场技术要领讲解；
 - 2) 上周支架拉拽固定钢筋单面焊、搭接长度不足等问题未见整改；
 - 3) 支架安装焊接施工质量，不准有材料灼伤，夹渣，气眼，焊渣等；
 - 4) 建议总包统一采购防腐材料，防锈底漆加含锌面漆，颜色与支架材料外表一致，防腐底漆施工前焊渣清理干净；
- 5) 防水材料必须使用合同约定材料；

业主单位

- 1、业主要求设计项目负责人参加例会，设计代表进场、设计单位针对四个县区派驻相

适应的工作组； 2、9 月份集中一切力量完成 70 兆瓦光伏发电工程进度； 3、业主要求总包单位、各小 E，电装单位沟通落实后续施工、并网、设备到货计划事宜； 4、业主要求小店区相关方与设计院尽快沟通设计方案，并报上级确认； 5、.业主要求监理例会程序尽量简化，各分包汇报工作进度与计划及需解决问题，设计院汇报工作进度、总包汇报总体布置与计划及问题解决方案，监理提出相应要求及问题解决方案，业主单位提出要求及问题解决方案。； 6、.业主要求监理切实履行四控两管一协调职责，前期对安全、质量不符合项目依规加大处罚力度；			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 9 月 1 日





监理例会会议签到表

项目名称：太原市晋源区、清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 2023 年 9 月 1 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	段磊	上海电力长山发电	经理	15072590861
2	张仰	山西上电		17330196886
3	蔡建光	已竣工监理	负责人	15762835718
4	咸三平	通宁	负责人	13191071613
5	于永	通宁	负责人	1805133312
6	刘冰冰	恒阳	负责人	13327467677
7	赵明	通宁	负责人	153433366
8	邵明	尖草坪	负责人	13994781333
9	李国栋	山西九晋建设	负责人	17603516896
10	付伟亮	东于镇	负责人	13633422371
11	关石	通宁	工程部	15734160428
12	胡光峰	通宁	物资部	1535527971
13	崔逸飞	国源	设计	15235388655
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				