

会议纪要

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
编 号：ZHJL-SXTY-016



签发

会议地点	清徐县新堡村总包项目部 会议室	会议时间	2023年10月13日
会议主持人	黎建光		

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2023 年 10 月 13 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排。

施工单位：

一、本周支架累计进场 1466 吨，组件到货 4.503 兆瓦，累计进场 15.914 兆瓦，逆变器累计到货 407 台，直流电缆进场 5 万米，总计进场 75 万米，交流电缆总计进场 5 万米；本周安装完成 5.907MWp，累计已安装完成 14.817MWp，其中清徐已完成 14.078MWp，小店区已完成 739kw。

二、下周计划：

1、支架安装 12MWp，含工商业和大棚。

2、孟封镇韩武村、北东社村、西营村，清源镇西范庄村、集义乡大常村，人数合计进场 180 人。

3、小店侯家寨大棚桩基施工。

4、钢材：计划进场 800T；逆变器：计划进场 400 台。

监理单位：安全

1、现场吊装作业四周必须做好安全警示、标示工作，严禁吊车作业半径内人员进入现场。

2、本周经现场检查发现个别安全警示标志悬挂不全，安全帽、安全带配备不及时等

问题，要求总包单位对新进场队伍加强安全交底工作，严格按照施工方案，将安全文明施工措施落实到位，加强现场安全文明检查力度，否则进行经济考核。

3、要求总包单位组织小店区大棚桩基施工队伍学习桩基事件“四不放过”经验分享。

4、小店区大棚桩基施工前做好机械进场报验及打桩的安全交底工作、风险控制卡以及每日检查表，施工单位按照监理发的模板每日交底和检查，每天纸质版资料保留以备检查。

5、各施工区域动火票每周开一次，本周的动火票会后进行检查。

质量、进度

1、现场组件安装仍存在防水胶未打严密、不平整及出现锯齿现象等问题，要求总包单位加强技术交底，提高施工人员责任心，对存在的问题坚决进行整改。

2、现场检查发现部分接地扁铁厚度不符合设计要求，存在未镀锌现象，要求总包单位对不符合设计要求的材料进行退场；部分接地搭接长度较短，未进行三面焊接，要求总包单位加强对施工人员技术交底，加强质量检查力度。

3、总包单位工序报验尽量均衡，现场验收仍就存在较多质量问题，要求总包单位自检合格后，再进行报验。

4、监理人员验收存在的质量问题，总包单位需要有整改期限，并进行回复，若未及时整改回复将进行经济考核。

5、现场实际施工进度滞后问题解决效果不明显，要求总包单位采取有效措施增加人力物力加快施工进度。

6、现场支架安装要严格按照图纸设计要求施工，现场未按照图纸施工的必须返工；小店石沟样板户支架间距不符合要求。支架间距图纸要求不大于 3 米，现场测量 3.15 米左右。地梁焊接位置不符合设计要求，总包现场负责人已安排施工人员整改。

7、现在每天都有新工人进场特殊工种证件人员要及时进行报审，要求总包单位在组织学习及安全技术交底的同时完成报审工作。

8、小店区大棚桩基施工要控制好间距、标高、垂直度以及桩地各种实验数据，彩钢瓦施工要做夹具拉拔实验，做拉拔实验必须有业主、监理、总包人员同时在场。

9、要求总包优先安排 380V 低压并网施工，实现 380V 早日并网发电。

10、组件二次倒运吊装必须使用吊装带，从明天开始发现未使用吊装带将进行经济考核。

11、现场个别劳务单位技术管理人员水平太差，总包单位多组织他们学习《GB50794-2012》光伏发电站施工规范内容，监理人员不是质量检查技术员，没有给你们讲解规范要求的义务，建议总包单位把不具备管理资格的劳务管理技术人员清理出场。

12、焊接要求最起码所有焊接部位都是满焊，严禁虚焊、点焊以及存在气眼、夹渣等现象。

13、材料进场必须进行报验，质量不符合设计要求不准卸车，清理出场。

14、关于工序报验事宜应业主要求每道工序进行报验，实行一户一验，逆变器安装完成后与组件、逆变器电缆线连接 NC4 插头处都要有号码管，与逆变器连接前必须报验要有总包、监理、业主验收及开路电压测试完成才能与逆变器连接，否则进行经济考核。

15、支架报验单需统一格式，要把组件安装形式及数量加上；并加上参加验收人员一栏。

业主单位

1、现场材料倒运过程中，要求总包单位专职安全员必须全程监护。

2、由于现场屋顶基本都是老房子，支架、组件等设备材料吊装至屋顶及时分散，严禁集中堆放，避免发生安全事故。每户作业面必须配备灭火器，施工人员必须佩戴安全帽。新开发作业面开工前需对施工人员做好安全技术交底。

3、根据现场实际情况，后续总包单位需增加更多的安全、质量管理人员。设备材料进场需进行报验，进行开箱检查验收，相关人员需提前做好验收资料文件。乙供材料需送第三方检测机构检测的及时进行送检，地脚螺栓需做拉拔试验。新进场施工班组、人员总包单位做好安全技术交底工作。完善工序验收事宜，做好分部、分项验收工作，总包单位自检合格后再进行报验。

4、总包单位需根据一级网络计划，编制二级及三级网络计划上报监理项目部审核，待通过后再上报业主。每次周例会总包单位需提出现场存在的问题，且要有解决方案。


5、因并网手续办理存在周期，380V 并网需要一周，10KV 并网需要一个月，要求总包单位在施工完成后提前上报并网计划。

6、总包单位与施工队伍签署施工责任书工作要全面铺开。

7、现场后续发现施工人员未佩戴安全帽，屡教不改者，立即进行考核并开除。

8、后续大棚施工时防火措施必须到位，焊接施工过程中需派专人全程监护，且开工前做好安全施工方案。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年10月13日





监理例会会议签到表

项目名称:太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2023 年 10 月 13 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	孙灯华	长江生态	副经理	
2	柳锦	长江生态		
3	常斌	长江生态		
4				
5				
6	蔡院	正衡监理	负责人	15762835718
7	王春林	正衡监理	王春林	13914300988.
8	高伟	正衡监理	高伟	18451430191
9	刘彦伟	正衡监理	刘彦伟	19397903712
10				
11				
12		王宇峰		13734035914
13		王宇峰		18035137038
14				
15	高伟	正衡		
16	景红	伟		
17	刘春晓	通宇		13353485939
18	刘春晓	通宇		
19	孙红伟	国源设计	设计	17655133885.
20				