

会议纪要

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-020



会议地点	清徐县新堡村总包项目部 会议室	会议时间	2023 年 11 月 11 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
<p>2023 年 11 月 11 日 10:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿新能源有限公司、通号工程局集团建设工程有限公司出席。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排。</p> <p>施工单位：</p> <p>一、本周支架到货 549 吨，累计进场 2730 吨，组件累计到货 39.432 兆瓦，逆变器累计到货 407 台，直流电缆总计进场 75 万米，退场 20 万米；交流电缆总计进场 5 万米；本周支架安装完成 2.801MWp，累计已安装完成 28.648MWp。组件安装完成 3.79MWp，累计已安装完成 24.014MW。本周逆变器安装 44 台，累计安装 259 台。小店大棚完成情况：王吴新建大棚打桩 3882 根，引孔 25000 个；西红柿产业园大棚样板已完成。</p> <p>二、下周计划：</p> <ol style="list-style-type: none">1、钢材：依据实际上报进场计划；2、逆变器：依据公司安排进场；3、下周计划安装（3）MWp。4、小店区下周新建大棚打桩 8w 米；马练营支架安装完成 45%。5、小店区新建大棚材料预计到 15 号到货 1200 吨。 <p>监理单位：安全</p> <ol style="list-style-type: none">1、屋面施工上下直梯个别存在安全隐患需要加固，进入冬季施工施工人员施工注意防滑。			

2、北录村屋顶施工把高压线路存在安全隐患部位做好安全防护，安全防护不到位严禁施工。

3、临时用电必须符合要求，现场无配电箱、电线不是护套线及不符合施工要求的电缆严禁施工。

质量、进度

1、本周巡检发现部分防雷接地存在接地扁铁搭接面不足及对接焊、接地极埋深度不符合要求、接地电阻大于4欧姆等问题，总包单位需安排施工人员及时整改消缺。

2、要求各个施工班组配备接地电阻测试仪进行防雷接地电阻自检，大于4欧姆的增加接地极、接地极长度。总包单位电气工程师负责培训接地电阻测试仪使用，如果咱们总包单位电气工程师也不会使用接地电阻测试仪器，我们监理项目部可以配合进行培训；

3、为了工程进度和质量对桩机作业施工现场提出要求：1) 安排有施工经验的管理人员带一下新员工；2) 管桩进场卸货人员必须正确佩戴安全帽；3) 管桩进场紧张情况下合理进行分配，施工机械不在现场的不要安排卸货。

4、北宜武村按照上周例会要求接地扁铁双色漆刷到顶，未涂刷双色漆的和高度不足的及时安排施工人员进行整改。

5、户用光伏支架前拉后拽不符合要求未整改完成的严禁安装彩钢瓦，要求总包单位自检安排施工人员进行整改，否则出现大风吹跑支架、组件现象由总包单位承担一切责任；

6、拉筋安装长度设计现场明确要求从檐口底下4-5批砖后开始固定锚盘焊接拉筋；

7、整村组件、逆变器安装完成后进行移交，需要总包、分包单位配合我们监理项目部把各户主姓名及组件数量进行核实。

8、大棚及马连营施工方案及时进行报审、防水怎么做？

业主单位

1、预付款费用支付，总包单位需尽快完成内部程序及相关手续。

2、北宜武村存在接地搭接面不足等问题是否已整改完成？总包单位需及时反馈整改结果。

3、针对防水问题，总包单位需做出专项施工方案，并进行全面排查。

4、现场施工的质量和安全生产工作应做好流程管理，通号作为EPC总包要做好自检自查工

作，尤其是比较明显的质量安全工作一定要按照图纸及规范要求做好。

5、现场仍就存在质量通病问题，要求总包单位加强质量管理力度，防水工序要做好，避免后期因防水问题无法并网。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年11月11日





扫码导航


 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
 施工区域：清徐县
 工作内容：巡检组件安装
 拍摄时间：2023.11.08 10:31
 建设单位：清徐上电启睿新能源有限公司
 监理单位：常州正新电力工程咨询有限公司
 施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司

真实时间
 今日水印相机
 照片 2R6X9AHUJ1KK13



扫码导航


 山西省太原市小店区尖草坪区清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目
 施工区域：清徐县尖草坪镇
 工作内容：安装支架横梁
 天气：晴 6℃
 地点：太原市、文峪路
 建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
 监理单位：常州正新电力工程咨询有限公司
 施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印相机
 照片 2R6X9AHUJ1KK13



扫码导航


 山西省太原市小店区尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
 施工内容：太原光伏项目消防应急演练
 拍摄时间：2023.11.10 10:45
 天气：阴 2℃ 东北风3级
 地点：太原市·新堡村
 施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印相机
 照片 2UUC12UBHRRM4M



扫码导航


 山西省太原市小店区尖草坪区清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目
 施工区域：清徐县尖草坪镇
 工作内容：召开综合会议
 天气：晴 10℃
 地点：太原市·山西三和能源材料有限公司
 建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
 监理单位：常州正新电力工程咨询有限公司
 施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印相机
 照片 2UUC12UBHRRM4M

监理例会会议签到表

项目名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2023 年 11 月 11 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	冯建华	长江生态	副经理	18900548767
2	段昆	长江生态	项目经理	15072590861
3				
4	蔡光	正衡监理	负责人	15762835718
5	张琳	正衡监理	主任	13914320988
6	苏航	正衡监理		
7	刘景瑞	正衡监理	资料员	14397903712
8	邵万成	国源电力设计	设计	19834516815
9	吴磊	通号		18734160428
10	李时	通号		15135171706
11		通号		13734075914
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				