

会议纪要

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-034



会议地点	新堡村库房总包会议室	会议时间	2024 年 03 月 19 日
会议主持人	黎建光		

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2024 年 03 月 19 日 15:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有通号工程局集团城建工程有限公司出席。首先进行安全文件学习。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排。

施工单位：

一、清徐户用区域：本周支架到货(0)吨，累计到货(3335)吨。本周组件到货(0)MW，累计到货(53.56)MW，达到总量的(53.56%)。本周逆变器到货(0)MW，总计到货（1497 台 48.559）MW，达到总量的(48.56)%。本周直流电缆进场（0）千米，总计到货（57）千米。交流电缆总计到货（0）千米,总计到货（6）千米。本周实际支架安装完成 0MW·p。累计已安装完成约 43.55MW·p。（实际支架已安装 44.81Mw·p，但支架防腐、除锈等细节未处理妥善不予计量）。本周实际组件安装完成 0.00MW·p，累计已安装完成约 38.63MW·p。（实际组件已安装 39.76Mw·p，但组件接缝处防水等细节未处理妥善不予计量）。逆变器本周安装 0 台，累计安装 1026 台约 34.79MW·p。

二、农业大棚区域：本周钢材到货(0)吨，累计到货(303)吨。本周组件到货(0)MW，累计到货(7.5)MW，达到总量的 100%。本周逆变器到货（0）MW，累计到货(5.98)MW，达到总量的 100%。本周直流电缆进场（0）千米，总计到货（2）千米。本周交流电缆进场（0）千米，总计到货（1）千米。北录树一期（已并网发电）：北录树一期支架已安装完成，累计安装 7.5Mw·p；北录树一期组件已安装完成，累计安装 7.5Mw·p；北录树一期逆变器已安装完成，累计安装 130 台；北录树一期外网交流侧安装完成 99.98%。补缺中。

三、小店区域：本周 C 型钢到货 0 吨；C 型钢累计到货 3356.36 吨。本周 550Wp 光伏组件到货 0WM。光伏组件累计到货 18.003MW；590Wp 累计到货达 49WM 到总量的 100%。本周逆变器累

计到货(0)台，累计到货 1994 台达到总量的(95%)。铝合金导轨本周到货 0m，累计到货 29024m。交流电缆本周到货 0m，累计到货 104770m。直流电缆本周到货 0m，累计到货 337241m。本周户用支架安装 0MW，支架累计已安装完成 (1.83)MWp。本周组件安装 0 兆瓦，总计 1.627MW。上周逆变器安装累计完成 0 台，累计安装 46 台。铁路东大棚支架本周完成 1.7445MW 大棚支架，累计完成 44.75MW；光伏组件本周完成 10.48MW，累计完成 42.87 兆瓦；铁路西大棚本周完成 0MW 支架安装，累计完成 15.14MW 大棚支架安装，完成率 100%；光伏组件本周安装完成 0.65MW，累计完成 14.72 兆瓦。马练营完成条基完成 0MW，累计完成 2.754MW, 完成率 100%；支架完成 0MW，累计完成 1.628MW；组件完成 0MW，累计完成 1.397 兆瓦。侯家寨大棚本周完成支架焊接 0.22MW，累计完成 2.53MW 栋。鸿汇通导轨安装 0.148MW，累计完成 5.2MW；鸿汇通本周组件安装 0.402 兆瓦，累计 5.2MW。

三、下周计划：

- 1、整改户用缺陷，未安装组件农户组件安装、彩钢安装。
- 2、推进乔武村、郝闫村有容量农户低压并网进度。
- 3、安排电力专业分包单位继续进行 10KV 报备和低压并网情况摸排工作。
- 4、未报验农户报验，需要监理单位配合现场验收。
- 5、贾村堡外线国网试验收送电 10Kv 并网。
- 6、北录树一期项目复工复产，交流电缆施工完成 100% 。
- 7、北录树二期、闫家营一、二期施工准备。
- 8、北录树三期、东南坊、碱厂营养殖场材料提报。
- 9、王吴东西大棚支架完成 100%，光伏组件完成 100%。马练营支架完成 85%。侯家寨支架安装 2.2MW 大棚支架。鸿汇通直流线、逆变器安装完成 100%。

监理单位：

安全

- 1、总包单位安全人员加强现场安全巡视、检查，每日班前会加强安全教育工作。现场临电设施配置必须齐全。
- 2、现场施工人员施工时要全程佩戴安全帽，安全帽一定要牢系帽带，尤其屋檐临边施工时必须牢系安全带，现场安全管理人员应加强巡视检查力度，后期现场一经发现将进行经济处罚，必要时进行清场处理。

3、现场焊接施工人员高空作业时必须佩戴、使用安全带。

4、进入春季天气干燥风大，施工作业面应及时清理易燃物品，做到活完场清，材料分类码放整齐采取措施防止大风吹翻，必须配备足够量的灭火器材，及时关注天气情况，遇到大风天气应采取措施或者暂停施工，严禁强令施工人员大风天气冒险施工。

5、现场施工人员严禁在大棚安装完成的组件上踩踏。

质量、进度

1、王吴铁路西大棚电缆穿管焊接不符合要求，待整改完成后进行报验复查。

2、王吴铁路东 36 号大棚有施工人员踩踏组件现象，现要求总包单位把此棚组件做安装检。

3、北录树、王吴铁路东西大棚遗留的未防腐、未满焊、缺少螺栓、组件安装不平整、十字花不冲等问题及尾工要求总包单位安排施工人员进场施工整改。

4、现场特殊工种施工人员证件，需随身携带以备检查，确保人证合一。

5、清除剩余未安装组件的户用及时安排人员进行施工，每天完成工作量需在日报中体现。

6、总包单位或者分包单位材料到场后应通知监理单位相关人员进行材料验收，材料验收时应准备齐全与材料相关的出厂合格证、出厂验收报告、材料供货清单、材料铭牌等资料，验收合格后的材料方可用于工程施工；现场施工完成的工序总包单位应加强自检，自检合格后应通知监理人员进行验收，未经验收或者验收不合格的严禁进行下一道工序。

7、图纸会审完成后图纸设计变更需第一时间通知监理及业主，后续按照变更后图纸进行施工，待完成后重新进行报验，若未报验出现的一切后果自负。鸿汇通 2、3 号厂房按照监理工程师通知单 36 号内容安排施工人员及时整改。

8、下发的监理工程师通知单及时回复，回复时必须附相应的问题整改照片。

9、损坏的组件、管桩需及时整理单独堆放整齐。

10、经现场巡检发现外线接地埋深不足、施工人员工艺不规范，要求总包单位加强技术交底，严格按照规范工艺进行施工，隐蔽施工需遗留影像资料，完成后及时上报监理验收。

11、会议内容需传达到相关每一个人，不要停留在参加会议人员手里。

业主单位：

1、总包单位对户用完成情况进行整理汇总，对户用验收工作积极推动，尽快完成验收。

- 2、后续项目开工资料需及时上报，开工报审表中与现场不符的及时去除，例如将施工组织设计改为施工方案等。去年完成的桩基检测尽快联系试验单位出具检测报告并及时反馈给设计单位，对基础承载力提供有力证据。
- 3、项目需做好专项安全培训、隐患排查，做好春季安全专项检查及定期联合检查，做好安全检查台账记录，做好预防、管控。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 03 月 19 日





监理例会会议签到表

项目名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2024 年 03 月 19 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	常斌	长江生态		15829679345
3	李光	常州正衡	负责人	15762835718
4	刘景瑞	常州正衡	资料员	18397903712
5	魏树刚	常州正衡	安全员	19951521832
6	雷伟	常州正衡	资料	13716241337
7	吴红	通号	施工员	18133416548
8	侯海彬	国源电力	设计	1883548592
9	刘春晓	通号	质检	13593574882
10	胡林	通号	安全员	15835327971
11	王军伟	通号	安全	8035137.38
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				