

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目 编号：SDSH-HY-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023.7.25 17:30
会议主持人	张俊		
会议主题：收工会议			
参会人员：谈震旻 江继波 张俊 张望 刘伟 张瑞雪 张洁 匡笑达 姚辰龙 孙亚运			
会议主要内容： 关于每日工作情况汇总及进度问题分析和解决： 1. 开发部汇报新沂目前几个镇陆续开发情况，目前一共 10 个乡镇，7 个乡镇可正常施工，3 个镇正在沟通，预计 8 月上旬完成，8 月份每天可以出库大概 40-50 户； 2. 工程部汇报目前没有可施工户，勘测能跟上，目前勘测人员 4 人，今日核查容量 8 户，明日可施工 6 户，有超容客户存在；13 个施工队，3 个电工组；目前大概有 20-30 户超容需要并网部上报到供电局核查容量。中暑现象出现，工人现场应注意防暑降温，影响工作进度。 3. 报备流程太慢，由镇上→执法局→村上进行报备施工，需要及时解决问题，该沟通协调及时协调 4. 搭火材料明日到货，草桥镇 4 户可进行搭火，剩余 5 户周五之前进行搭火，搭火完成及时进行供电局下表，完成并网事宜 5. 目前一共开发后可施工户 122 户，反悔 17 户，组件完工 56 户，超容 18 户，其他都是不能施工户；勘测人员应该现场出图，及时跟农户进行协调沟通，满足客户提出的意见 6. 日报、周报、月报审核应及时且认真负责，资料员上报监理审核，监理审核后报业主检查审批 7. 业主提出：及时核查各乡镇村庄变压器容量，有针对性的进行开发，避免出现开发后造成超容现象；施工单位应配备执法记录仪，每个班组都应配备，监理抽查，业主检查；做出标准户，按标准施工；现场安全反光背心等安全把控必须做好，安全带双挂钩；现场施工问题及时整改，整改后及时闭环；监理单位旁站记录、隐蔽工程、平行检验等做好记录			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 7 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

