

# 会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目 编号：SDSH-HY-009

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 线上腾讯会议                                  | 会议时间 | 2023. 8. 11 20:30 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 张望                                      |      |                   |
| 会议主题：进度质量安全专题会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |                   |
| 参会人员：谈震旻 张俊 姚辰龙 张望 王磊 刘伟 匡笑达 张瑞雪 张龙 吕宇豪 唐钊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |      |                   |
| 会议主要内容：<br><br>关于昨天施工数据情况及今日现场施工情况汇报：<br><br>1. 各部门负责人各自汇报情况，包括开发部张瑞雪，勘探部门唐钊，仓管吕宇豪，工程部刘伟，并网匡笑达依次汇报各自部门进度情况：开发进度陆续跟上，目前有 6 个镇开发，3 个镇可以合作施工，陆续完成其他镇合作施工事宜；勘探人员现场遇到路线不清楚，不能及时找到农户，部门农户房屋质量不合格，需要开发人员开发前落实房屋质量情况及现场定位照片等；仓管部门进出货数据记录必须准确无误，尤其是退货情况做好备注；工程部施工进度今日较昨日有所提高，但存在部分施工人员闲置，目前一共有 13 个施工队；并网部门计划下周提交资料完成 10 户，并完成并网事宜，目前一共 4 户并网。<br><br>2. 监理方强调现场安全及质量问题：安全帽带、临边防护措施，站班会交底按时进行，现场施工完成后及时清理垃圾；<br><br>3. 业主单位领导谈总对各部门汇报情况做出指导和总结：开发人员及施工人员必须上人，目前开发人员 50 人，施工人员 40 多人，不能跟上进度；本月安装容量完成 100MW，并网容量完成 80MW，需要各部门负责人及时沟通协调现场的任何问题；由总包单位上报项目进度倒排计划，今日必须完成，工程部和开发部及时沟通协调开发及施工问题，共同完成本月目标。 |                                         |      |                   |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司<br>总包单位：安徽跨江电力工程有限公司 |      |                   |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常州正衡电力工程监理有限公司                          | 发文时间 | 2023 年 8 月 11 日   |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

