

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目 编号：SDSH-HY-020

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023.10.20 20:00
会议主持人	陈城		
会议主题：每周例会及安全会议			
参会人员：徐金虎 王磊 陈城 张瑞雪 谭明军 胡胜勇 吕雨豪 巩丰 李悦民 戴广珍			
会议主要内容： 1、开发方面 1) 当日开发量 8 户，开发人员 46 人，主要开发区域钟吾街道、瓦窑镇、新店镇。 2) 瓦窑镇流程有变化，提交报备流程时，告知需要书记以及农户签字，难度增加。 3) 除开发过程中，发现其他公司瓦房琉璃瓦可以安装，用脚手架固定。（如果有条件的可以做，质量不过关的还是按照公司要求来） 4) 市场部再增加业务员。 2、施工情况 1) 支架完成 1 户，组件完成 4 户，电气 5 户，可施工户还剩 16 余户（4 户瓦房）。 2) 目前施工队已经正常施工，工人陆续返回。 3) 加快施工进度。 4) 这两天配齐电表箱和灭火器。 3、仓库方面 今日出库中清 570 组件 241 张，退库 45 块中清 570 组件，逆变器出库 7 台，电表箱出库 8 台。 支架切割时，注意喷除锈。 4、并网方面 今日出表 3 块，合闸 2 户，还剩 2 块表未装，明天安装，搭火量少，本月加快进度。 5、需要协调的问题 1) 瓦窑镇报备流程反反复复，一直在变。 2) 开发出来的户，超容的很多 3) 人员流失，业务费比同行业的偏低，业务员跳槽频繁。 6、监理方面 1) 现场施工人员进场必须佩戴好安全帽、临边及高空作业要佩戴好安全带； 2) 原住户家里没有到屋顶的楼梯通道时，必须有移动爬梯或者搭设脚手架，禁止在无任何防护的条件下擅自攀爬施工； 3) 施工现场要求做好临时防护、贴好警示标识。 4) 要求现场动火时配备灭火器。 5) 临时用电要有三级配电箱、漏电保护器。 6) 支架切割，扁铁焊接好后做好防腐除锈工作。 7、业主方其他要求 1) 开发方面流程走不通，建议向上层领导反馈真实情况（包括流程业务费等等）。			

- 2) 并网进度太慢, 向上层反馈, 看看有没有好的解决方法。
- 3) 表箱和灭火器尽快配齐。

主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间：2023年10月20日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：王磊