

# 会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目 编号：SDSH-HY-022

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023.10.27 20:00
会议主持人	陈城		
会议主题：每周例会及安全会议			
参会人员：徐金虎 张俊 王磊 陈城 张瑞雪 巩丰 吕雨豪 匡笑答 谭明军 胡胜勇 李悦民 方成东			
会议主要内容： <b>1、开发方面</b> 1) 当日开发量8户，可签约户数4户，开发人员52人。主要开发区域新店镇、阿湖镇、瓦窑镇、窑湾镇、钟吾街道。 2) 开发中主要问题就是业务费比同行业太低，老业务员流失严重，新的业务员不好找。 3) 订单大多是别的公司因为超龄、房屋质量不合格、遮阳、超容等问题做不了的。 4) 合作的乡镇没有开发支持，村书记以各种理由拒绝配合推广，有的村里盖村章需收钱。 <b>2、施工情况</b> 1) 支架完成4户，组件完成5户，电气1户，剩余可施工户19户（10户斜屋面）。 2) 接到的施工户数较少，有的施工班组没有活干，已有不满情绪。 3) 剩余可施工户尽快完工，开展勘测员斜屋面勘测培训。 4) 加强施工安全、质量的培训和监督。 <b>3、仓库方面</b> 支架切割时，注意喷除锈。 <b>4、并网方面</b> 今日并网4户，出表4块，搭火1户，尽快出表，加快并网速度。 <b>5、需要协调的问题</b> 1) 施工户数少，出现有些施工班组没活干休息的情况。 2) 倾斜角度不合格，高度较低的瓦房安装。有吊顶瓦房安装问题。 3) 开发人员流失，业务费比同行业的偏低，合作的乡镇没有开发支持。 <b>6、业主方其他要求</b> 1) 开发：开发量低，建议加派人手，已跟总包相关领导沟通上调业务费事宜，试行一周。 2) 施工：①注意施工安全，施工前务必采取安全措施，特别是斜屋顶，业主或监理方如发现施工前未做安全措施的班组，将给予清退处理。②注意组件成品保护，施工过程中严禁踩踏组件，一经发现将给予清退处理。建议每日施工前安全交底内容增加这一项。 3) 并网进度太慢，已跟相关领导沟通加派人手事宜，近期加快并网速度。			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年10月27日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

