

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号:SDSH-HY-023

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023. 11. 3 20:00
会议主持人	陈城		
会议主题：每周例会及安全会议			
参会人员：江纪波 张俊 王磊 陈城 张瑞雪 徐卓 吕雨豪 匡笑答 谭明军 胡胜勇 方成东			
会议主要内容： 1、开发方面 1) 当日开发量 15 户，8 户斜屋面，开发人员 56 人，主要开发区域钟吾街道、草桥镇、新店镇、马陵山镇。 2) 与墨河街道镇政府对接了一下施工流程，报备时只需盖完章后的扫描件，城管不限制施工，但是墨河街道范围较小，城区村镇不能安装，倪墩村、史圩村等可以安装。目前墨河超容的比较多，目前有 5 个村可以开发。 3) 瓦窑今天有 4 户去村里盖章，有三户未盖好，书记不给签字。双庙村 1 户盖章，已上报施工。 4) 草桥虽然已经合作，但是管理较严格，要现场把农户信息发给城管队长，符合条件做荷载报告，上报后才可以施工。 2、施工情况 1) 今日施工共 8 个班组，32 人。支架完成 2 户，组件完成 2 户，电气 4 户，风较大，未安排瓦房施工。 2) 正在施工新户少，还有一些班组在做整改。 3) 组件数量不足，已提交采购计划，后面先装主体支架或者协调其他区域的组件先安装。 4) 防护网、安全带佩戴好，装电时配备临时配电箱，焊接时带好防护面罩，保护自身安全。 5) 明后天有雨，禁止施工，组件严禁放重物。 3、仓库方面 今日出库 5 户，中清 570 组件 188 张，退库 2 户，64 块中清 570 组件，逆变器出库 5 台，退库 1 台。明后天有雨，仓库做好防潮措施。 4、并网方面 1) 今日核查容量 12 户，9 户合格，3 户超容。 2) 瓦窑 10 月份提交的资料，下周会把表出出来。 3) 新店出了 2 块表，但是没有下下来，缺少一个终端，需要更改方案，需要等周一操作。 5、需要协调的问题 1) 开发出来的户，超容的很多 6、业主方其他要求 1) 每天收工会汇报一下盖章情况。 2) 并网每天汇报下提交资料的情况。 3) 下雨尽量不要施工，斜屋顶施工抽查。 4) 开发的业务费沟通清楚。 7. 监理方面 1) 明后天有雨，仓库做好防潮措施。 2) 防护网、安全带佩戴好，装电时配备临时配电箱，焊接时带好防护面罩，保护自身安全。			

- 3) 施工时大风天禁止施工，组件上严禁放重物。
- 4) 斜屋顶施工做好安全措施

主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年5月18日



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标