

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号:SDSH-HY-024

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023. 11. 10 20:00
会议主持人	陈城		
会议主题：每周例会及安全会议			
参会人员：张俊 王磊 陈城 张瑞雪 徐卓 吕雨豪 匡笑答 谭明军 胡胜勇 方成东 徐金虎 刘龙杰 戴广珍			
会议主要内容： 2023 年 11 月 10 日星期五晚 20 点至 21 点召开了新沂区域班组总结会议，会议形式 为线上会议，会议从开发、施工、仓库、并网等方面深入展开，主要内容如下： 1、开发方面 1) 开发人员 52 人，主要开发区域：阿湖镇、窑湾镇、草桥镇、钟吾街道、马陵山镇、新店镇、合沟镇、墨河街道。当日开发 13 户，其中有一户反悔，3 户斜屋面，1 户房屋角度不符合安装要求。 2) 当日发工程部可施工户 8 户，其中 2 户需要报备走流程。 3) 时集镇有一户姜雪被城管叫停，未报备。属于前期遗留问题，下周与城管再协调。 4) 马陵山镇施工也被城管叫停，下周与城管协调。 5) 与合沟镇协议合作已达成，章已盖完。 2、施工情况 1) 主要是装支架，当日完成支架 6 户，组件完成 2 户，电气完成 2 户。 2) 马陵山镇和时集镇城管阻挠施工，导致施工进度减缓。 3) 组件已经到货。 4) 近日有大风天气，做斜屋面注意施工安全，防护措施做好。 5) 瓦房有农户反应漏雨，另外瓦房老化，扒版容易塌陷，要提高瓦房的勘测标准。 3、仓库方面 今日出库 2 户，中清 570 组件 132 张。 4、并网方面 1) 今日核查容量 2 户，搭火 3 户。 2) 新店下表 2 块，明日装表。 3) 时集镇协调台区，有区域严重超容，没有增容，导致并网无法进行，已经反馈给对应业务员。 4) 合闸 2 户，合闸前需要绑定户号，目前正在绑定，预计下周绑定完成。 5、需要协调的问题 暂无 6、业主方其他要求 (1) 市场部每天更新盖章情况。 (2) 并网提前准备下资料，符合要求就上交供电所。 (3) 接地圆钢和扁铁连接接触面积不够，施工班组需要注意。后期圆钢和扁铁统一焊接，不要采用螺栓连接，面积更加不够。 (4) 逆变器软管没有开孔，各班组宣导给各自的施工队伍。			

(5) 近期自检自查，有问题及时整改，方便后面监理方和业主方验收。

7. 监理方面

- 1) 防护网、安全带佩戴好，装电时配备临时变电箱，焊接时带好防护面罩，保护自身安全。
- 2) 施工时大风天禁止施工，组件上严禁放重物。
- 3) 斜屋顶施工做好安全措施。
- 4) 组件间缝隙防水封堵多做一些，以防止后期漏水，组件间铺设尽量保持平整

主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年12月10日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标

