

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号:SDSH-HY-025

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023. 11. 17 20:00
会议主持人	陈城		
会议主题：每周例会及安全会议			
参会人员：张俊 张望 陈城 张瑞雪 徐卓 吕雨豪 匡笑答 谭明军 胡胜勇 徐金虎 刘龙杰 戴广珍 罗纪霄 陈龙			
会议主要内容： 2023 年 11 月 17 日星期五晚 20 点至 21 点召开了新沂区域班组总结会议，会议形式为线上会议，会议从开发、施工、仓库、并网等方面深入展开，主要内容如下： 1、开发方面 开发人员 0 人，当日开发 0 户，2 户可施工已经上报工程部，1 户已经报备，可以施工，盖章数量为 0. 2、施工情况 1) 组件完成 1 户，目前缺组件和支架，已经向公司反馈，正在解决当中。 2) 电气安装目前正在与供电公司协商当中，供电公司新规定电表箱安装需要前移，增加施工成本，目前正在协商解决中，电气安装目前属于停滞状态。 3) 今日实际施工人员只有 2-3 组。 4) 13 户可施工已经发给施工队，有一部分已经安装好支架。 5) 施工现场各班组自查自检，及时纠正，监理检查问题对照表格及时整改，及时回复。 6) 施工完成后，产生的施工垃圾及时收走。 2、仓库方面 1) 仓库支架还有 2-3 户，先发出去安装，尽快解决材料问题。 2) 光伏线出库 1000 米，其余暂无出库。 3) 做好每天出入库统计，切割和喷漆注意安全防护。 4、并网方面 1) 今日核查容量 0 户，资料正在加急制作当中。 2) 有一队搭火工人，已经去仓库领料了，明天可以施工。 3) 下表 2 块，明天可以安排安装，预计下周 10 块以上。 4) 其余几个供电所（瓦窑、新安、墨河、草桥、北沟等）也在陆续出表。 5) 正在跟各个供电所协商电气安装迁移的施工标准。 5、需要协调的问题 暂无 6、业主方其他要求 (1) 各施工班组按照供电公司下发的施工标准进行施工，降低整改频率。 (2) 并网进度太慢，数量过少，需加快进度。 (3) 每个月提一次并网计划。 (4) 各班组自查自检，有问题及时纠正。			

7. 监理方面

- 1) 防护网、安全带佩戴好，装电时配备临时变电箱，焊接时带好防护面罩，保护自身安全。
- 2) 施工时大风天禁止施工，组件上严禁放重物。
- 4) 组件间缝隙防水封堵多做一些，以防止后期漏水，组件间铺设尽量保持平整
- 5) 表格中问题施工队及时整改

主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2028-4-25 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标 常州正衡电力工程监理有限公司 新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏项目 监理项目部