

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号:SDSH-HY-026

会议地点	线下会议	会议时间	2023. 11. 30 14:00
会议主持人	徐金虎		
会议主题：安徽生态在建项目工程推进会会议			
参会人员：徐金虎 张望 陈城 刘瑞彬 谭明军 李建鸣 朱涛 戴广珍			
会议主要内容： 2023 年 11 月 30 日 14：00，国电投安徽生态能源有限公司（以下简称“安徽生态”）、江苏中清绿电开发建设有限公司（以下简称“中清绿电”）、常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“常州正衡”）在中清绿电会议室召开了关于安徽生态在建新沂项目开工安全交底会议，会议由安徽生态徐金虎主持。 会上，安徽生态、中清绿电以及常州正衡对三方合作的新沂项目开工前的准备工作以及开工安全交底进行了讨论，会议主要内容如下： 1.开工前的资料准备，主要材料的报审资料，组件，支架，逆变器，配电箱，扁铁，电缆（合格证、第三方检测报告），（平屋面和斜屋面）安全专项施工方案，斜屋面专项施工方案，冬季专项方案，施工标准等。开工入场前，作业人员的三级安全教育，安全培训与考试以及各类人员资质、保险、体检报告等准备齐全，方可报审入场。常州正衡与安徽生态签字确认后，下发开工令，再进行施工进场。雨雪天禁止施工作业。 2.关于施工辅材问题，辅材的型号与标准尽可能的统一，与设计对接好各类辅材的统一标准，统一采购，要提供相应的出场合格报告。 3.施工队伍开工前需要配备的设备与用具,每个施工队伍需配备灭火器，临时配电箱，防护网，五点式安全带，防火毯等。每日站班会签字拍照，材料切割焊接后需做冷喷防腐除锈处理。 4.逆变器和汇流箱按照图纸进行接地操作，逆变器和汇流箱分开接地。每块组件都要接穿刺接地片，埋深需提供埋前和埋后 2 张照片。 5.开工后施工的第一户，由施工班组先自行检查，再经工程经理验收无误后，最后由常州正衡与安徽生态验收后形成标准户，之后施工以此户为标准。后期施工验收，皆以此流程验收，及时验收，及时整改。 6.焊机与吊车也要做相应的报审表，各类特种作业资格证（电工证、焊工证、叉车证、吊车证等）需齐全。 7.每一批材料到货后，需仓库做相应的开箱检查记录表，材料按批次报审。 8.目前支架、逆变器、电表箱以及辅材类还未到达仓库，预计 12 月初可到货，预计开工时间为 12 月 10 日。开工后，每天 19：00-20：00 常州正衡、安徽生态与中清绿电项目部各环节负责人需开收工会，每周五施工班组负责人也需一起参会，讨论当天需要协调的问题与整改方案，每月开展两次安全相关专项会议。			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：江苏中清绿电开发建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 11 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标