

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号:SDSH-HY-027

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023.12.1 19:00
会议主持人	张望		
会议主题：新沂项目班组总结会议			
参会人员：徐金虎 张望 陈城 张俊 徐卓 罗纪霄 程叶 匡笑达 方成东 谭明军			
会议主要内容： 2023 年 12 月 1 日星期五晚 19:00 至 19:40 召开了新沂区域班组总结会议，会议形式为线上会议，会议从施工、并网、安全学习等方面深入展开，主要内容如下： 1、施工情况 1) 各施工队需要整改的问题本周都已整改完毕。 2) 谭总施工队螺栓紧固问题，自查自检，避免以后出现此类问题。 3) 剩余 6 户电器有效户不安装，已交接中清。 2、并网方面 1) 截止目前共并网 68 户，加快并网速度。 2) 本周下表 5 户，资料提交 29 户。 3) 计划在元旦前（瓦窑、新安、墨河、草桥、北沟等）完成 80 块表。 3、安全学习 1) 脚手架安全事项学习。 2) 安全事故倒塌案例学习，加强安全意识，安全管理。 3) 全力保障冬季施工作业安全，确保施工队能顺利施工。			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 12 月 1 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标

