

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号:SDSH-HY-028

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023.12.10 19:00
会议主持人	张望		
会议主题：新沂项目班组总结会议			
参会人员：徐金虎 张望 陈城 张俊 徐卓 罗纪霄 程叶 匡笑达 黄岩 罗传志 马茂员 巩丰			
会议主要内容： 2023 年 12 月 10 日星期日晚 19:00 至 19:30 召开了新沂区域班组总结会议，会议形式为线上会议，会议从施工、并网、等方面深入展开，主要内容如下： 1、施工情况 1) 施工队现场整改的问题比较多，加快整改进度。 2) 反馈整改进度，整改进度已 Word 形式反馈整改照片。 3) 自查自检，对整改完成户会进行二次抽查。 4) 对于调来的电缆提供相应的质量证明。 2、并网方面 1) 对出表，并网有统计明细，有总量。 2) 上周下表 5 户，本周下表太慢，加快下表进度。 3) 预计本周提交未提交资料，加快并网速度。 4) 农户并网信息不符，现场核实人员对户主（门牌号、组件数量等）进行核实清楚。			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 12 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标

