

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号：SDSH-HY-029

会议地点	线下会议	会议时间	2023. 12. 15
会议主持人	刘瑞斌		
会议主题：新沂项目班组总结会议			
参会人员：徐金虎 张望 陈城 张俊 刘瑞斌 徐玉杰 谢丹 曹银楼 刘亮 谭明军 崔梦窈 杜新洋 王嘉威 彭曼			
会议主要内容： 一、关于业务方面： （1）关于户用业务安装房顶选型的标准问题 符合安装条件：平屋面最低 18 块可安装；瓦房最低 16 块可安装；斜屋面南坡坡度 30° 可安装 不符合条件：瓦房带吊顶；遮挡问题；房屋破旧问题；房屋结构问题（水泥瓦不做）；土地性质等。 （2）关于业务开发需要收集的租户材料 1. 需提供本人身份证 2. 手机号 3. 户口本 4. 收益卡号 5. 房屋产权证明 6. 电表号 7. 客户定位 （3）业务提供电表号并网人员核查有容量，材料齐全的统一安排路线有规划的勘测，分组勘测，保证查完容量后的两天内完成勘测 二、关于工程施工 核实完客户有容量，手续齐全，勘察完毕后安排上货 关于施工人员安全问题： 1. 参与施工的人员必须购买保险，参加过安全教育培训，三级安全教育考核 2. 关于施工工具使用必须按照要求规定符合标准，用电方面需注意：下雨天严禁送电、搭火 3. 施工人员劳保用品穿戴齐全，佩戴安全带 4. 国电投张总提出需要拉施工群，开工需在群内发客户名字带定位，方便安监人员到场检查，施工过程照片需留底 三、本次会议未落实情况如下： 1. 新型小区楼高问题未确定 2. 瓦房北坡安装坡度未确定			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 12 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标

