

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目编号：SDSH-HY-030

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023. 12. 22
会议主持人	张望		
会议主题：新沂项目班组总结会议			
参会人员：徐金虎 张望 陈城 刘瑞斌 徐玉杰 谢丹 曹银楼 谭明军 李建鸣 彭曼			
会议主要内容： 2023 年 12 月 22 日星期五晚 18.30 点至 19.30 点召开了新沂区域班组总结会议，会议形式为线上会议，会议从开发、施工、并网等方面深入展开，主要内容如下：			
一、关于业务方面： （1）业务开发人员不足，开发数量较少，接下来计划逐步增加业务员增大业务量。在各村招聘业务专员，维持住已经开发的客户并拓展未开发的市场。			
二、关于工程施工 （1）第一户支架和组件都安装完成，逆变器和电缆还未到货所以电气未安装 （2）安装过程中发现有施工人员踩踏组件现象，监理方与业主方现场提出批评并告知以后安装过程中不得踩踏组件否则将开出处罚单 （3）监理方与业主方强调安装过程中必须按照施工图纸法方案去施工，螺丝处需要用记号笔标记的要标记，进入现场必须佩戴安全带等防护用品 （4）监理方与业主方提醒近日有天气寒冷地面结冰，做斜屋面注意施工安全，防护措施做好。 （5）监理方与业主方要求施工现场需准备灭火器，防火毯等安全措施要准备齐全，安全第一 （6）施工人员对图纸不太了解，需要加强专业知识积累。 （7）监理方与业主方要求施工方尽快出具冬季专项施工方案			
三、关于并网 （1）并网资料要及早提交供电所，保证尽快能出表，将并网周期把控在 15-20 天内。			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 12 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发签发：高立标

