

国电投安徽生态能源有限公司会议纪要

生产工程部

2024 年 05 月 28 日

签发人：陈强

安徽生态在建项目 2024 年 05 月第 4 周 暨月工程例会会议纪要

2024 年 05 月 28 日 13:30-15:00，国电投安徽生态能源有限公司（以下简称“安徽生态”）生产工程部组织各相关参建单位通过腾讯视频会议的形式召开了安徽生态在建项目 2024 年 5 月第 4 周暨月工程例会。会议由生产工程部杨国梁主持，会议听取了各项目总包单位对邳州、新沂、铜陵、涡阳及双柏等项目近期获客、物资到货、勘探、安装、并网、下月及周工作计划及拟采取的措施等情况的汇报，并进行了讨论；组织各项目参建单位观看了 2024 年度安全月公益宣传片。形成会议纪要如下：

1、明确了各总包单位周例会汇报材料数据起止时段为上周日至本周六，并要求汇报材料及参会人员名单于周日下午 18:00

前经监理单位审核后发业主单位项目工程负责人；

2、要求邳州、新沂项目总包单位在汇报材料中加入在推进电站并网方面所做的具体协调工作事项情况及下周工作具体行动项计划，如：计划拜访对接供电局/供电所工作详细计划等；

3、会后由发展部和总包单位对接并向其提供工商业光伏电站开发所需满足的具体要求及需提供的资料清单；

4、要求各项目监理单位会同总包单位对项目原材料进场检测、第三方检测、现场地脚螺栓拉拔试验等检/试验报告进行梳理，持续跟进，以确保各项检/试验工作频次、比例符合相关规范要求；

5、要求各项目在6月中旬前完成项目光伏组件、逆变器进场开箱验收管理制度及相关记录、光伏组串接线施工验收管理制度及相关验收记录的整理和完善；

6、要求双柏项目总包单位按照规范和上海电力相关通知要求，做好房屋屋面安装光伏承载检测工作。

会议时间：2024年5月28日 13:30

会议主持：杨国梁

参会人员：

安徽生态：陈强、杨国梁、陈志东、汪渊、王瞳、刘陈琨、董平

总包单位：孙亚运、罗传志、胡亚、瞿正、闫齐飞

监理单位：朱健康、张望、张晖、王明官、刘春宇、李宁

记录整理：杨国梁

审核：陈强

分送：张总、江总、生产工程部、安环部、发展部、邳州上电申宏新能源有限公司、新沂上电申宏新能源有限公司、铜陵上电申宏新能源有限公司、涡阳上电俊能新能源有限公司、双柏上电政东新能源科技有限公司

安徽生态能源有限公司生产工程部

2024 年 05 月 28 日印发
