

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目 编号：SDSH-HY-021

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023.10.22 20:00
会议主持人	陈城		
会议主题：安全学习会议			
参会人员：徐金虎 张俊 王磊 陈城 张瑞雪 巩丰 吕雨豪 匡笑答 谭明军 胡胜勇 李悦民			
会议主要内容： 2023 年 10 月 22 日下午 8 点，召开了关于新沂项目施工安全学习会议，会议由监理主持，会议以“江苏盱眙分布式光伏施工不规范致一人死亡”为案例，从高处作业、临边防护、临时用电等方面开展。 1、案例简述 董某某作为现场施工负责人，在高空作业前，未制定高空作业安全技术措施，未对作业人员进行安全教育，未对作业人员进行安全技术交底，针对轻型屋面未在梁下支设安全网，未采取搭设临时走道板等安全保障措施。施工人员杨某某行走在约 10 米多高的彩钢板屋面上时，未采取有效安全措施，在屋面行走踩到轻质彩钢瓦上，造成彩钢瓦断裂，导致坠亡事故发生。 2、高处作业 人员施工作业时，施工人员需要佩戴好合格的安全帽，穿戴反光背心和五点式安全带，穿防滑鞋；登梯需做好防滑固定措施，上下梯必须有一人扶梯，保护好人身安全。 3、临边防护 施工现场需做好可靠有效的临边防护，拉好警戒线，严禁高空抛物。 4、临时用电 现场用电作业必须使用临时配电箱接电，电钻和电焊机用电时注意看电线有无破损、漏芯或者接头较多的情况，有此类情况，不要使用，防止出现安全事故，用电现场必须配备安全合格的灭火器，防止出现火灾事故。 5、材料运输 当材料为吊车运送材料时，拉好警戒线，垂直起吊，在作业范围内，严禁人员来回走动，吊车驾驶员必须具有特种作业证方可操作；当材料为人员运送上楼时，做好安全固定，保证人员安全。 6、其余事项 年龄超过 55 岁，严禁上楼高空作业；施工人员身体不适、情绪不稳定严禁施工；说的措施有没有做到，下次到现场发现违章直接考核； 7、施工队汇报 确保做好每日的施工安全工作，灭火器、安全带、临时用电按要求配备并使用，高龄人员不参与高空作业，人员送材料上楼保证作业安全，			
主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 10 月 22 日



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发 签 发：高立标