

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

监 理 例 会

第

—

期

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



第一次监理例会会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：AHST/XBGF-DDJL-JLLH-001

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 7 月 21 日
会议主持人	王 东		
会议主题：1、监理技术交底 2、现场施工情况 3、施工进度 4、施工资料 5、检测单位需尽快确定。			
会议内容： 本次会议为本项目首次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下： 一、监理技术交底 1、明确监理工作内容及程序。 2、对监理现场用表进行说明。 3、安全文明施工管理要求。 4、工程资料的管理。 5、监理例会的制度。 二、现场施工存在的情况 1、现场施工支架角度出现与设计图纸不符的情况，需进行整改后验收方可进行下一道工序施工。 2、坚持施工过程质量三检制度。每道工序坚持实行班组自检、项目复检，再向监理报检的制度，及时做好验收记录。 三、施工进度 项目开发及施工进度出现明显的滞后，施工单位要针对进度滞后的原因提出相应的补救措施。 四、施工资料 1、进行施工资料的交底。 2、针对现阶段项目已开工相关资料需尽快进行补齐。 五、检测单位 1、现阶段工程开始施工，项目涉及检测的点现无检测单位进行检测，无法判断施工质量，要求施工单位尽快落实检测单位。			



2、明确相关进场材料的检测事宜。

主送单位	中国水利水电第十工程局有限公司		
抄送单位	广西来宾上禾通达新能源有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2023.07.21

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

项目名称：兴宾区整区户用分布式光伏项目

会议时间	2023年07月21日		会议主持	王东	
会议地点	政研会议室		会议记录	陈正	
会议议题	2地例会 安全例会				
出席会议人员签到					
姓名		部门（职务）	姓名		部门（职务）
1	胡铁军	安徽生态	14		
2	李月	安徽生态	15		
3	王东	车电管理	16		
4	陈正	车电管理	17		
5	杜志雄	来宾上车	18		
6	李军	来宾上车	19		
7	周瑞	安全部 13551184429	20		
8	刘师柳	技术	21		
9	王学松		22		
10	王学松		23		
11	王学松		24		
12	龙经顺	技术	25		
13	王学松		26		

