

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

监 理 例 会

第

二

期



兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



第二次监理例会会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：AHST/XBGF-DDJL-JLLH-002

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 7 月 28 日
会议主持人	王 东		
会议主题：1、施工质量 2、现场施工情况 3、施工进度 4、施工资料 5、安全文明施工事宜。			
会议内容： 本次会议为本项目第二次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下： 监理单位及业主单位的相关要求 1、进度控制相关要求 (1)、本次施工单位上报的周进度计划较空洞，施工方需调整细化。后续及时上报月进度计划及周进度计划，明确相关工程量，确保进度计划内容切实可行，并报送监理部及业主项目部审核； (2)、施工单位需上报最近物资到货计划，明确物资到货时间及到货。 2、质量控制相关要求 (1)、上报的施工组织设计及专项施工方案要切实可行，需严格进行审核； (2)、施工方需做好各工序相关技术交底，隐蔽工程及时向监理部进行报验，施工方要加强质量方面管理，严格执行“三检”制度； (3)、进场材料送检报告需及时反馈，以免影响后续工序施工。 3、安全文明施工相关要求 (1)、本周安全文明施工落实较好，提出表扬，继续保持； (2)、对新进场施工作业人员要及时做好三级安全教育等工作。 4、其他 (1)、资料要及时报审，做到资料与施工进度相同步； (2)、严禁施工现场出现辱骂、打架斗殴事件，若发现类似问题，将驱逐出场并进行罚款处理； (3)、加强各参建方沟通对接工作。			



主送单位	中国水利水电第十工程局有限公司		
抄送单位	广西来宾上禾通达新能源有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2023.07.28

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



中興國慶市 后安全糾 檢查三項 会议签到表

编号:

会议地点			开始时间	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	杜志鹏	来兴上升	项目经理	1895919459
2	王东	东电电力管理	主任	18952150777
3				
4				
5				
6	黄力	水电十局	副经理	1591254898
7				
8	赵少武	小电十局	安全总监	15884472266
9	周磊	水电十局	安全员	13551184449
10	任一东	水电十局	技术	17393287046
11	李帅楠	水电十局	技术	15292038674
12	王帅楠	水电十局		1364800048
13	王帅楠	水电十局		15029017329
14				
15				
16				



扫描全能王 创建