

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

监 理 例 会

第

三

期



兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



扫描全能王 创建

第三次监理例会会议纪要

工程名称：凤台县警区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：WHJ-2023-003-监-003

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 8 月 10 日
会议主持人	王 东		
会议主题：1. 施工放线 2. 现场施工情况 3. 施工进度 4. 施工材料 5. 安全文明施工事宜。			
会议内容： 本次会议为本项目第三次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下： 监理单位及业主单位的相关要求 1. 进度控制相关要求 (1). 材料进场及施工现场进度严重滞后，各施工单位要及时调整施工进度计划并要及时分析原因以及补救措施。其中调整的计划内容应包括施工内容、工期、起止时间、持续时间以及资源供应等方面。 (2). 为保证工期任务按时完成，在各工序开工前，要先分析好施工进度，施工准备要做好可使施工很顺利的进入正常状态，减少停工时间。 2. 质量控制相关要求 (1). 支架安装存在较多问题，如：螺栓未紧固、平整度误差较大等，后续施工过程中必须加强施工工艺，加大施工现场质量管理力度，在各工序开工前，要提前做好人员培训学习、培训和交底，提高质量意识和操作技能并做好技术交底记录。 (2). 计量器具制度，各计量器具的检定证书和相关材料要及时报监理单位审核。 (3). 施工质量检查制度，要严格执行三检自检制度。 (4). 各工序开工前，要做好施工准备工作，选用高素质专业施工队伍。 3. 安全文明施工相关要求 要严格执行相应的各项规章制度，完善安全管理体系结构，使本工程施工全过程处于有效的安全受控状态。 4. 其他 (1). 监理单位对各施工单位下发的监理工程通知单要及时整改并回复，待整改合格后再报监理单位复核。			



(2). 尽快完善各项资料报审。

主送单位	中国水利水电第十工程局有限公司		
抄送单位	广西来宾上承通达新能源有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2023.08.10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



安全与环保委员会会议签到表

编号: 007

会议地点	观水会议室		开始时间	2023.10.25. 15:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	孙东	安徽生态		
2	吴怡君	安徽生态		
3	王东	机电管理		
4	蒋小	机电管理	现场管理	1745194674
5				
6				
7	汤志松	水电局	总工	15029077329
8	赵安武	水电局	安全总监	15884472266
9	周巍	水电局	安全部	1355184444
10	成正华	上禾	安全员	15907720704
11	张俊	水电局	物资	1885026446
12	叶红军	水电局	商务	15681978807
13	徐小东	水电局	技术交	17393287046
14	王利	水电局		
15	王帅楠	水电局	技术	15212035674
16				

