

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分  
布式光伏项目

监 理 例 会

第

五

期

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目



## 第五次监理例会会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：AHST/XBGF-DDJL-JLLH-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目部办公室 | 会议时间 | 2023 年 8 月 28 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王 东    |      |                 |
| 会议主题：1、施工质量 2、现场施工情况 3、施工进度 4、施工资料 5、安全文明施工事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                 |
| 会议内容：<br>本次会议为本项目第五次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下：<br>一、施工单位汇报项目施工进度情况以及下周施工计划<br>1、截止到目前完成的施工进度情况<br>A、石牙乡能子新村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；<br>B、城厢镇红塘村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；<br>C、城厢镇凡村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；<br>D、正龙乡东阳村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；<br>E、南泗大宝村（1 户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；<br>F、正龙乡歪必新村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；<br>G、山峡村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4 制作完成、逆变器接线完成；<br>H、南泗读村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；<br>I、正龙乡大王村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；<br>就、南泗小六五村（2 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成。<br>2、下周施工进度计划 |        |      |                 |



A. 下周计划安装 (1) MWp;

B. 下周计划获客 (140) 户。

### 3、安全、质量情况

A. 三级安全教育完成;

B. 前期进场人员安全资料完成;

C. 对监理巡视检查发现 (监理通知单) 的问题进行整改;

D. 本周安全情况良好, 可控制范围内。

### 4、截止目前施工现场劳动力、材料进场投入情况

A. 目前施工现场施工人员 20 人;

B. 支架累计到货 140 吨、组件累计到货 3.88MWp、逆变器累计到货 191 台。

### 5. 需要协调的问题

无。

## 二、监理单位的相关要求

### 1、安全文明施工:

A. 要预防工人习惯性违章, 必须做好安全教育工作;

B. 施工现场要求做到“工完”、“料尽”、“场清”;

C. 本周巡视检查现场发现个别施工人员未正确佩戴安全帽、未系安全绳等情况, 要求施工单位加大现场管理力度、加强安全教育工作力度;

D. 天气炎热, 防暑降温应急药品必须配备。

### 2、进度施工方面相关要求:

A. 人员流失造成施工人员不足, 导致进度严重滞后;

B. 在保证安全、质量的情况下, 要及时采取相应的补救措施, 以确保施工进度顺利推进。

### 3、质量方面相关要求:

A. 对已完成的分项工作自检合格后及时提交工程报验单与相关资料;

B. 进场材料及时报验, 需复检的原材料及时取样送检, 以免影响施工进度, 对于验收不合格的材料及时清理出场;

C. 对已下发的监理工程通知单及时整改并报监理部复检;

D. 对本周监理部巡视检查现场发现的相关安全、质量问题通过影像方式进行宣传, 要



求施工单位做好相关技术交底工作、加强现场管理力度。

#### 4、其他：

A. 开工报审资料尽快完善（2023年9月7日前完成），施工过程资料要与施工现场同步；

B. 严格按照设计要求规范施工，加强施工工艺，每道工序完成后必需报监理部验收，待验收合格后方可进入下道工序。

### 三、业主单位的相关要求

#### 1、进度控制相关要求

(1)、本项目自开工至今，施工进度已严重滞后，施工人员严重不足；

(2)、施工单位需及时采取相应的补救措施，尽快增加相应的施工人员，以确保本工程顺利推进。

#### 2、质量控制相关要求

(1)、施工现场存在的质量通病较多，管理力度不足，要求施工单位加强施工现场管理力度；

(2)、施工方需做好各工序相关技术交底，隐蔽工程及时向监理部进行报验，施工方要加强质量方面管理，严格执行“三检”制度；

#### 3、安全文明施工相关要求

(1)、本周安全文明施工情况仍存在相关问题（如：安全帽、安全绳未正确佩戴等）；

(2)、对新进场施工作业人员要及时做好三级安全教育、防暑降温等工作。

#### 4、其他

(1)、前期资料和施工资料要及时报审，做到资料与施工进度相同步；

(2)、严禁施工现场出现辱骂、打架斗殴事件，若发现类似问题，将驱逐出场并进行罚款处理；

(3)、加强各参建方沟通对接工作。



|      |                 |      |            |
|------|-----------------|------|------------|
| 主送单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 |      |            |
| 抄送单位 | 广西来宾上禾通达新能源有限公司 |      |            |
| 发文单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司  | 发文时间 | 2023.08.28 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





# 中興國庫 居安全糾檢查及巡 会议签到表

编号:

| 会议地点 |     |        | 开始时间 |             |
|------|-----|--------|------|-------------|
| 序号   | 姓名  | 部门单位   | 职务职称 | 联系方式        |
| 1    | 杜志鹏 | 来兴上升   | 项目经理 | 1895919458  |
| 2    | 王东  | 东电电力管理 | 主任   | 18952150777 |
| 3    |     |        |      |             |
| 4    |     |        |      |             |
| 5    |     |        |      |             |
| 6    | 支立  | 水电十局   | 副经理  | 15912534898 |
| 7    |     |        |      |             |
| 8    | 赵子武 | 水电十局   | 安全总监 | 15884472266 |
| 9    | 周磊  | 水电十局   | 安全员  | 13551184449 |
| 10   | 任一东 | 水电十局   | 技术   | 17393287046 |
| 11   | 王帅楠 | 水电十局   | 技术   | 15292038674 |
| 12   | 王帅楠 | 水电十局   |      | 1364800048  |
| 13   | 王帅楠 | 水电十局   |      | 15029077329 |
| 14   |     |        |      |             |
| 15   |     |        |      |             |
| 16   |     |        |      |             |



扫描全能王 创建