

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

监 理 例 会

第

六

期

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



第六次监理例会会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：AHST/XBGF-DDJL-JLLH-006

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 9 月 8 日
会议主持人	王 东		
会议主题：1、施工质量 2、现场施工情况 3、施工进度 4、施工资料 5、安全文明施工事宜。			
会议内容： 本次会议为本项目第六次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下： 一、施工单位汇报项目施工进度情况以及下周施工计划 1、本周完成的施工进度情况 A、高安乡翁尧村户主李以芳； B、大湾乡赤土村户主韦立求； C、本周获客 5 户。 2、下周施工进度计划 A. 下周计划安装（7）MWp； B. 下周计划获客（280）户。 3、安全、质量情况 A. 三级安全教育完成； B. 前期进场人员安全资料完成； C. 对监理巡视检查发现（监理通知单）的问题进行整改； D. 本周安全情况良好，可控制范围内。 4. 需要协调的问题 无。 二、监理单位的相关要求 1、进度控制相关要求 （1）、根据制定的施工进度计划与现场的实际进展情况，都出现了不同程度的滞后情况，针对此类问题，现要求施工单位引起重视，及时补充施工人员、施工机具、改进施工工艺、调整各项施工资源，采取必要的赶工措施，确保进度计划顺利实现。			



2、质量控制相关要求

(1)、要求施工单位加强质量控制，严格执行自检制度，未经自检，不得向业主项目部及监理部进行报验，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序。对于施工过程中业主及监理提到的相关问题，要求施工单位积极配合，及时整改；

(2)、进场材料及时报验，未经检验或验收不合格不得使用于本工程中；

(3)、严格按照设计图纸要求进行施工。

3、安全文明施工相关要求

(1)、施工过程中出现高空作业不系安全绳等情况，若此类问题再次发生，将严格执行相应的经济考核制度，施工现场生活垃圾未及时清理、灭火器过期等情况要及时整改，尤其要做好高空作业、防触电、防火等安全防护措施，杜绝一切安全隐患；

(2)、对新进场施工作业人员要及时做好三级安全教育、防暑降温等工作；

三、业主单位的相关要求

1、进度控制相关要求

(1)、本项目自开工至今，施工进度已严重滞后，施工人员严重不足；

(2)、施工现场进度缓慢其根本原因是劳动力配备不足、材料不能及时进场、天气等因素，要求施工单位及时协调各方面因素，力保工程进度顺利推进；

2、质量控制相关要求

(1)、施工现场存在的质量通病较多，管理力度不足，要求施工单位加强施工现场管理力度；

(2)、施工方需做好各工序相关技术交底，隐蔽工程及时向监理部进行报验，施工方要加强质量方面管理，严格执行“三检”制度；

3、安全文明施工相关要求

(1)、本周安全文明施工情况仍存在相关问题（如：安全帽、安全绳未正确佩戴等）；

(2)、对新进场施工作业人员要及时做好三级安全教育、防暑降温等工作。

4、其他

(1)、前期资料和施工资料要及时报审，做到资料与施工进度相同步；

(2)、严禁施工现场出现辱骂、打架斗殴事件，若发现类似问题，将驱逐出场并进行罚款处理；

(3)、加强各参建方沟通对接工作。



主送单位	中国水利水电第十工程局有限公司		
抄送单位	广西来宾上禾通达新能源有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2023.09.08

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



安全专题会议签到表

编号: 007

会议地点	观心会议室		开始时间	2023.10.25.15:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	孙东	安徽生态		
2	吴怡君	安徽生态		
3	王东	机电管理		
4	蒋小	机电管理	现场管理	1745194674
5				
6				
7	汤志松	水电十局	总工	15029077329
8	赵安武	水电十局	安全总监	15884472266
9	周巍	水电十局	安全部	1355184444
10	成正华	上禾	安全员	15907720704
11	张德海	水电十局	物资	18852026446
12	叶红军	水电十局	商务	15681978807
13	何小东	水电十局	技术员	17893287046
14	王树利	水电十局		
15	王帅楠	水电十局	技术	15212038674
16				

