

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

监 理 例 会

第

七

期

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



第七次监理例会会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：AHST/XBGF-DDJL-JLLH-007

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 9 月 29 日
会议主持人	王 东		
会议主题：1、施工质量 2、现场施工情况 3、施工进度 4、施工资料 5、安全文明施工事宜。			
会议内容： 本次会议为本项目第七次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下： 一、施工单位汇报项目施工进度情况以及下周施工计划 1、本周完成的施工进度情况 A、大湾乡双凌村户主胡子敬安装完成； B、城厢镇平安村户主韦建光安装完成； C、本周获客 0 户； D、本周并网 0.23MW。 2、下周施工进度计划 A. 下周计划安装（7）MWp； B. 下周计划获客（330）户。 3、安全、质量情况 A. 三级安全教育完成； B. 前期进场人员安全资料完成； C. 对监理巡视检查发现（监理通知单）的问题进行整改； D. 本周安全情况良好，可控制范围内。 4. 需要协调的问题 无。 二、监理单位及业主单位的相关要求 1、进度控制相关要求 （1）、截止目前，施工进度严重滞后，根据制定的施工进度计划，要求施工单位及时分析进度滞后的根本原因，立即采取相应的补救措施以保证施工进度计划的顺利实现。			



2、质量控制相关要求

- (1)、要求施工单位严格执行“三检”制度；
- (2)、要求施工单位对进场原材料及时报验，未经检验或验收不合格的原材料不得使用于本工程中；
- (3)、严格按照设计图纸要求进行施工，要求施工单位加大施工现场质量管理力度，改进施工工艺，对业主项目部和监理部提出的问题要及时整改并回复。
- (4)、要求施工单位对我监理项目部下发的所有监理通知单尽快闭合，并报送业主项目部一份。

3、安全文明施工相关要求

材料陆续进场，要求施工单位做好进场材料的相应防护、防火、防盗措施，对已完成的部分工程要做好相应的成品保护措施。对施工现场涉及到高空作业的，要加大施工现场的安全管理力度，做好施工人员的安全技术交底工作。

4、其他

- (1)、望各参建方加强沟通，互相配合，使本工程顺利、安全的继续向前推进。



主送单位	中国水利水电第十工程局有限公司		
抄送单位	广西来宾上禾通达新能源有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2023.09.29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



中興回庆市 后安全糾检查会议签到表

编号:

会议地点			开始时间	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	林志鹏	来兴上东	项目经理	1595919459
2	王东	东电电力管理	主任	18952150777
3				
4				
5				
6	支力	水电十局	副经理	15912534898
7				
8	赵子成	水电十局	安全总监	15884472266
9	周磊	水电十局	安全员	13551184449
10	任一东	水电十局	技术	17393287046
11	王帅楠	水电十局	技术	15292038674
12	王帅楠	水电十局		13648000468
13	王帅楠	水电十局		15029017329
14				
15				
16				



扫描全能王 创建