

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

监 理 例 会

第

八

期

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



第八次监理例会会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：AHST/XBGF-DDJL-JLLH-008

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 10 月 13 日
会议主持人	王 东		
会议主题：1、施工质量 2、现场施工情况 3、施工进度 4、施工资料 5、安全文明施工事宜。			
会议内容： 本次会议为本项目第八次监理例会，会议由总监理工程师王东主持，主要内容如下： 一、施工单位汇报项目施工进度情况以及下周施工计划 1、本周完成的施工进度情况 （1）、三五乡大桥村户主韦玉辉安装完成； （2）、大湾乡王桂村叶祖堂安装完成； （3）、大湾乡东番村户主熊家发安装完成； （4）、本周获客 3 户； （5）、本周并网 0MW。 2、下周施工进度计划 A. 下周计划安装（8.75）MWp； B. 下周计划获客（350）户。 3、安全、质量情况 A. 三级安全教育完成； B. 前期进场人员安全资料完成； C. 对监理巡视检查发现（监理通知单）的问题进行整改； D. 本周安全情况良好，可控制范围内。 4. 需要协调的问题 无。 二、监理单位及业主单位的相关要求 1、进度控制相关要求 （1）、现场施工进度缓慢，要及时调整进度计划及补救措施且要落实到位，以保证本工			



程项目顺利实现。

2、质量控制相关要求

(1)、要求施工单位严格执行“三检”制度，加强施工现场质量管理力度；

(2)、施工现场工艺较差，此类问题我监理部及业主项目部已多次以口头、会议纪要、监理通知单等形式要求整改，施工现场仍无实质性改进，对此我监理部要求施工单位加大管理力度，对于观感较差的立即整改，待整改自检合格后及时报监理部进行验收；

(3)、要求施工单位对我监理项目部下发的所有监理通知单尽快闭合，并报送业主项目部一份。

3、安全文明施工相关要求

近期材料将陆续进场，要求施工单位做好相应的防护、防火、防盗措施，涉及到高空作业的要加大施工现场安全管理力度，做好施工人员的安全技术交底工作，绝不容许野蛮施工等情况出现。

4、其他

(1)、望各参建方加强沟通，互相配合，使本工程顺利、安全的继续向前推进。



建设单位	中国水利水电第十一工程局有限公司		
监理单位	广西水利土木建设监理有限公司		
施工单位	中国水利水电第十一工程局有限公司	竣工时间	2023.08.15

注：本表由监理单位填写，经监理单位审核后，由监理单位盖章。



安全与环保委员会会议签到表

编号: 007

会议地点	环保会议室		开始时间	2023.10.25. 15:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	孙东	安徽生态		
2	吴怡君	安徽生态		
3	王东	生态		
4	蒋小	生态	现场管理	17451946724
5				
6				
7	汤志松	水电局	总工	15029071529
8	赵安武	水电局	安全总监	15884472266
9	周巍	水电局	安全部	1355184449
10	成正华	上禾	安全员	15907720704
11	张德海	水电局	物资	18852026446
12	叶红军	水电局	商务	15681978807
13	何小东	水电局	技术员	17893287046
14	陈树	水电局		
15	王帅楠	水电局	技术	15212038674
16				



扫描全能王 创建