

第一次周例会会议纪要

工程名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号:ZCQSY-ZHJL-LH-001

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 7 月 27 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容: 本周工程进度: 1、二联厂房地梁防水卷材安装完成 884 组，共计 884 组，完成比例 100%; 2、二联厂房支架安装完成 884 组，共计 884 组，完成比例 100%; 3、二联厂房地梁打结构胶完成 70%，剩余 30%补胶工作，结构胶未到货; 4、二联厂房粘贴支架部分防水卷材完成 884 组，共计 884 组，完成比例 100%; 5、二联厂房组件安装完成 0 块，剩余 1116 块，补胶工作未完; 6、一联厂房地梁防水卷材安装完成 526 组，共计 526 组，完成比例 100%; 7、生产保障中心推销股厂房地梁防水卷材安装完成 576 组，共计 576 组，完成比例 100%; 8、柴油机制造中心厂房地梁防水卷材安装完成 366 组，共计 366 组，完成比例 100%; 9、配件联合库安全防护措施安装已完成 50%，累计完成 100%。 9、交流电缆路径疏通完成 100%，具体位置的顶管、破路事宜确认完成; 下周工作安排: 1、二联厂房地梁结构胶补胶完成 30%，地梁打结构胶累计完成 100%; 2、二联厂房组件安装完成 1116 块，累计完成 100%; 3、二联厂房电缆桥架安装完成 100%; 4、一联厂房支架安装完成 263 组，共计 526 组，完成比例 50%; 5、一联厂房地梁打结构胶完成 50%; 6、一联厂房粘贴支架部分防水卷材完成 263 组，共计 526 组，完成比例 50%; 7、交流电缆路径开始施工。 建设方发言 1、施工队要严格按照设计要求进行施工。 2、在施工期间必须保证施工人员的安全。			



- 3、天气炎热合理安排施工进度计划。
- 4、屋面垃圾及时整理，防高空坠物。
- 5、屋面吊装分箱吊装，随即分散。
- 6、防台风、防雷雨要有专项方案。

监理项目部发言

安全：

- 1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。
- 2、购买集体保险。
- 3、执行早班会，班前安全教育。
- 4、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，上下爬梯要挂安全绳，屋顶上禁止吸烟。
- 5、临时用电要符合要求。


进度：

- 1、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
- 2、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2、二联厂房气楼存在遮挡组件阳光现象(上午9点30分时)，此问题要及时反馈给设计院。
- 3、支架地梁要满打胶，支架安装要整齐。

主送单位	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司		
抄送单位	常州正善新能源科技有限公司		
发文单位	中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 7 月 27 日



第一次周例会 会议签到表

时间: 2023年7月27日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
曹长	中车新交			
张志明	浙江火电	负责人	18254990335	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	
陈	浙江火电	材料	13917834266	
崔志存	浙江火电	安全员	13852201626	
汤杨	浙江火电	质量	13328136836	

