

第二次周例会会议纪要

工程名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号:ZCQSY-ZHJL-LH-002

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 8 月 3 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
1、二联厂房地梁结构胶补胶完成 30%，地梁打结构胶累计完成 100%;			
2、二联厂房组件安装完成 558 块，累计完成 50%;			
3、二联厂房电缆桥架安装完成 100%;			
4、一联厂房支架安装完成 263 组，共计 526 组，完成比例 50%;			
5、一联厂房地梁打结构胶完成 50%;			
6、一联厂房粘贴支架部分防水卷材完成 263 组，共计 526 组，完成比例 50%;			
7、交流电缆路径开始施工。			
下周工作安排:			
1、二联厂房组件安装完成 558 块，累计完成 100%;			
(2) 一联厂房组件安装完成 560 块，累计完成 90%;			
(3) 一联厂房电缆桥架安装完成 90%;			
(4) 生产保障中心组件安装完成 360 块，累计完成 100%;			
(5) 电器厂房拆除原有屋面防水并新装完成 100% (天气影响较大);			
(6) 常州车辆综合办公楼拆除原有屋面防水并新装完成 50% (天气影响较大);			
(7) 交流电缆路径施工完成 40%。			
建设方发言			
1、施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2、在施工期间必须保证施工人员的安全。			
3、天气炎热合理安排施工进度计划。			
4、屋面垃圾及时整理，防高空坠物。			



5、屋面吊装分箱吊装，随即分散。

6、防台风、防雷雨要有专项方案。

监理项目部发言

安全：

1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。

2、购买集体保险。

3、执行早班会，班前安全教育。

4、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，上下爬梯要挂安全绳，屋顶上禁止吸烟。

5、近期台风和突发恶劣天气比较多，每天吊上去的组件等设备当天一定要安装完成，螺丝紧固，下班时做到屋顶人空、料空，无剩余物料和施工垃圾，以免大风吹落损坏施工成品和高空坠落伤人。注意天气预报，风力达到 6 级及以上严禁高空攀爬和屋顶等高空作业。

进度：

1、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

2、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、施工与施工图不符的早跟我们通报一下，让设计院变更图纸。

3、支架地梁要满打胶，支架安装要整齐。

4、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。组件 M4 接头挂起不得拖地，隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。

5、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

主送单位	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司
抄送单位	常州正善新能源科技有限公司



发文单位	中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 8 月 3 日
------	---	------	----------------



第二次周例会 会议签到表

时间: 2023年 8月 3 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张克强	斗车新城			
张克强	浙江火电			
张克强	浙江火电	材料	13917834266	
张克强	浙江火电	安全员	13852201626	
张克强	浙江火电	质量	13328136836	
张克强	浙江火电	计划	13773398665	
张克强	正衡监理	总代	13080110556	

