

第五次周例会会议纪要

工程名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号:ZCQSY-ZHJL-LH-005

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 8 月 24 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、配件二库组件安装累计完成 100%；			
2、配件联合厂房组件安装累计完成 80%；			
3、配件联合厂房电缆桥架安装完成 100%；			
4、车辆办公楼拆除原有屋面防水并新装 100%；			
5、柴油机库拆除原有屋面防水并新装完成 100%；			
6、柴油机存放库组件安装累计完成 100%；			
7、#1 箱变-#3 箱变、#3 箱变-#2 箱变、#2 箱变-配电室高压电缆敷设完成；			
8、交流电缆路径施工完成 90%；			
9、南厂车棚基础施工开始。（计划 9 月 20 日交安）			
下周工作安排：			
1、配件联合厂房组件安装完成 20%，累计 100%；			
2、电器厂房组件安装完成 100%；			
3、柴油机制造中心组件安装完成 100%；			
4、柴油机库组件安装完成 50%；			
5、车辆办公楼光伏支架安装完成 30%；			
6、木工厂房屋顶修复完成 100%；			
7、箱变基础开始施工；			
8、低压交流电缆敷设完成 20%；			
9、南厂车棚基础施工完成 20%；			
10、北厂车棚开始施工。（计划 9 月 25 日交安）			



建设方发言

- 1、施工队要严格按照设计要求进行施工。
- 2、在施工期间必须保证施工人员的安全。
- 3、屋面垃圾及时整理，防高空坠物。
- 4、屋面吊装分箱吊装，随即分散。
- 5、关于储能不影响光伏写进厂协调会议里面，厂相关负责人要会议签到表上签名。

监理项目部发言

安全：

- 1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。
- 2、购买集体保险。
- 3、执行早班会，班前安全教育。
- 4、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，上下爬梯要挂安全绳，屋顶上禁止吸烟。
- 5、近期台风和突发恶劣天气比较多，每天吊上去的组件等设备当天一定要安装完成，螺丝紧固，下班时做到屋顶人空、料空，无剩余物料和施工垃圾，以免大风吹落损坏施工成品和高空坠落伤人。注意天气预报，风力达到 6 级及以上严禁高空攀爬和屋顶等高空作业。

进度：

- 1、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
- 2、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2、土建工程混凝土现场做试块送试验室检测，要检测报告。钢筋的合格证、检测报告。
- 3、支架地梁要满打胶，支架安装要整齐。
- 4、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。组件 M4 接头挂起不得拖地，隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。



5、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

6、直流线不得穿在地梁内，要绑扎在横梁上或穿管架空。直流线管要架空、不能放在地上。

主送单位	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司		
抄送单位	常州正善新能源科技有限公司		
发文单位	中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 8 月 24 日

