

第十三次周例会会议纪要

工程名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号:ZCQSY-ZHJL-LH-013

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 10 月 19 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
本周天气情况: 晴			
1、北厂车棚钢结构吊装完成 2%，累计完成 100%;			
2、交流电缆接线完成 2%，累计 100%;			
3、屋顶接地安装完成 30%，累计完成 100%;			
4、一、二次设备调试完成 100%;			
5、电缆封堵完成 100%;			
6、屋顶接地安装完成 30%，累计完成 100%;			
7、光伏区消缺收尾完成 100%;			
8、电缆桥架盖板安装完成 100%。			
下周工作安排:			
1、盘柜、设备卫生清理;			
2、箱变围栏安装、草皮铺设;			
建设方发言			
1、屋面垃圾及时整理，防高空坠物。			
2、沟通供电局并网事宜。			
监理项目部发言			
1、执行早班会，班前安全教育。			
2、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，上下爬梯要挂安全绳，屋顶上禁止吸烟。			
3、下班时做到屋顶人空、料空，无剩余物料和施工垃圾，风力达到 6 级及以上严禁高空攀爬和屋顶等高空作业。			

4、确保工地的安全生产。

进度：

1、争取下周之内尾工完成，消缺完成。

质量：

1、排查逐个屋面工程缺陷，消缺整改。

主送单位	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司		
抄送单位	常州正善新能源科技有限公司		
发文单位	中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023年10月19日



