

第十二次周例会会议纪要

工程名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号:ZCQSY-ZHJL-LH-012

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 10 月 12 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
本周天气情况: 晴			
1、北厂车棚钢结构吊装完成 8%，累计完成 98%;			
2、北厂车棚组件安装完成 100%;			
3、交流电缆接线完成 8%，累计 98%;			
4、接入柜改造完成 50%，累计完成 100%;			
5、北厂车棚逆变器安装完成，逆变器累计安装完成 100%;			
6、屋顶接地安装完成 30%，累计完成 70%。			
下周工作安排:			
1、北厂车棚钢结构吊装完成 2%，累计完成 100%;			
2、交流电缆接线完成 2%，累计 100%;			
3、屋顶接地安装完成 30%，累计完成 100%;			
4、一、二次设备调试完成 100%;			
5、电缆封堵、接地刷漆等收尾工作;			
6、光伏区消缺收尾;			
7、电缆桥架盖板安装。			
建设方发言			
1、施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2、在施工期间必须保证施工人员的安全。			
3、屋面垃圾及时整理，防高空坠物。			
4、沟通供电局并网事宜。			

监理项目部发言

- 1、执行早班会，班前安全教育。
- 2、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，上下爬梯要挂安全绳，屋顶上禁止吸烟。
- 3、近期台风和突发恶劣天气比较多，每天吊上去的组件等设备当天一定要安装完成，螺丝紧固，下班时做到屋顶人空、料空，无剩余物料和施工垃圾，以免大风吹落损坏施工成品和高空坠落伤人。注意天气预报，风力达到 6 级及以上严禁高空攀爬和屋顶等高空作业。
- 4、确保工地的安全生产。

进度：

- 1、争取下周之内尾工完成，消缺完成。

质量：

- 1、屋顶防雷接地扁钢搭接长度 2 倍以上螺栓接，螺栓孔处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；
- 2、直流线管安装要平直，不平直的要整改。
- 3、下线桥架要隐蔽到电缆沟之内。下线桥架接地。
- 4、逆变器直流线号码管不清晰的要换掉。
- 5、排查逐个屋面工程缺陷，消缺整改。

主送单位	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司		
抄送单位	常州正善新能源科技有限公司		
发文单位	中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 10 月 12 日



第十二次周例会会议签到表

时间: 2023 年 10 月 2 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张志明	浙江火电		18234990385	
曹佳	中核新投			
崔体存	浙江火电		13852201626	
汤杨	浙江火电		13328136836	
罗家豪	浙江火电		15813740230	
朱伟	浙江火电		13773398655	
何红	浙江火电		18652598587	