

会议纪要

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-NBHD-HY-001

签发：焦猛

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 09 月 08 日
会议主持人	王鹏飞		
会议主题：1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等			
会议内容：			
本次会议为本项目首次工地会议，会议由建设方项目经理王鹏飞主持，主要内容如下： 一、首先建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各自的组织机构、人员及分工： 建设单位：杭州杭阳新能源开发有限公司 王鹏飞、虞奇波--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 焦猛--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 杨铃铃--本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司 张小栋--本项目项目经理，全面负责本项目的管理工作。 郭雷 --安全员，全面负责项目安全管理工作。 二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权 杭州杭阳新能源开发有限公司宣布：授权总监的权利有：施工组织设计审定权、修改设计建议权、设计变更签字权、工程验收签证权工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。 三、施工单位介绍工程前期准备工作 1、施工单位按照施工合同已组建了施工项目部，目前根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。 2、对施工人员做好安全培训及交底。 3、制定合理管控方案，确保工程如期完成。			

- 4、现场支架、桥架、逆变器已全部到货、组件到货 2MW、直流线 20 盘。
- 5、在项目施工阶段，确保按质，按量，按期，无安全事故。
- 6、现阶段施工现场 20 人以按施工图纸定位放线支架安装为主。
- 7、预计并网日期国庆节前后。
- 8、一次设备预计本月 28 至 30 号之间。

四、监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。
- 2、做好安全培训，三级考试，安全交底，施工技术交底。
1. 3、要求现场施工人员要进行施工危险源辨识，特种作业人员，持证上岗人证合一，特殊车辆证件、年审、人员，应急急救包的配置情况。
- 4、前期报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，人员保险，应急预案、专项施工方案，安全措施费方案，验收及过程资料做到与施工同步。
- 5、每周例会定于每周五下午 2 点，会议点总包项目部，参会人员业主代表、监理全部人员，总包方全部人员。
- 6、确保本工程安全零事故。
- 7、因图纸变更需确认最后运维通道支架规格型号及穿线管材质。

五、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

- 1、要求每天的站班会记录并记录形成书面文件和影像资料。
- 2、要求总包单位做好对施工人员风险预控的工作。
- 3、要求总包单位对安全措施费列举计划、清单、使用时间、然后由监理单位审核再由建设单位审核。
- 4、要求总包单位加快对前期开工资料的编撰。
- 5、施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行。
- 6、要求总包单位根据现场实际情况对施工计划实时更新。
- 7、协调厂区停电事宜的同时，提前上报并网手续资料，月底未能全容量并网可以考虑部分容量并网。
- 8、建设单位对总包单位工程量结算时，需总包单位按照投标文件工程量清单做工程量签证，然后由监理单位确认后汇报建设单位。
- 9、施工前准备工作要充分，组织架构人员到齐，精诚团结、合作，采取有效的方法，

打造精品工程。			
主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20230909

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张同忠	慈溪杭泰光伏	副总	13805876591
叶 涛	慈溪杭泰光伏	建造师	13905847039
徐海波	慈溪杭泰光伏	建造师	15967876639
杨晓健	正衡监理	监理	13561152112
徐 强	正衡监理	监理	18663069558
邵 强	阳明电力	安全头	15191302987
曹明雄	阳明电力	安全头	13905845673
张山栋	阳明电力	项目经理	18662524148
王 宁	阳明电力	项目经理	13512538925
董 强	阳明电力	安全头	15867817171
徐 强	阳明电力	设计	15536646582