

会议纪要

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：NBHD-CZZH-HY-002

签发：张健

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 09 月 22 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：安全、质量、进度会			
会议内容： 本次会议由本项目监理例会，会议由监理主持，主要内容如下： 一、施工单位总结上周进度计划完成情况，施工部位质量情况，下周工作计划 1、1 号屋面夹具、导轨安装完成 100%，桥架安装完成 95%，直流电缆敷设完成 100%。 2、2 号屋面夹具、导轨安装完成 100%，桥架安装完成 90%。 3、组件安装 2200 块，逆变器支架安装 17 台。 4、18 号楼夹具、导轨安装完成 100%。18 号楼加固完成 100%。 5、交流电缆顶管完成 100% 。 6、土建部分过路段开挖埋管恢复完成一号及十八号车间，设备基础底板浇筑完成。 下周工作计划，完成现场现有组件安装及二次组件进场，现场桥架开孔及串线管施工，下墙桥架施工，交直流电缆放线组件继续安装，土建部分完成砌体，圈梁绑扎浇筑及抹面。 二、监理单位对施工单位提出意见和要求： 1、二号车间爬梯松动，存在安全隐患需整改。 2、女儿墙高度过低加快护栏安装进度并停止屋面临边作业。 3、要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。 4、做好安全培训，三级考试，安全交底，施工技术交底。 5、要求现场施工人员进行施工危险源辨识，特种作业人员，持证上岗人证合一，特殊车辆证件、年审、人员，应急急救包的配置情况。 6、前期报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，人员保险，应急预案、专项施工方案，安全措施费方案，验收及过程资料做到与施工同步。 7、因图纸变更需确认最后运维通道支架规格型号及穿线管材质。			

8、项目土建基础承载力是否满足图纸设计要求需施工单位明确回复并告知业主方及我方。

三、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

- 1、总包单位加快对前期开工资料的编撰，施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行
- 2、行按照监理方提出的问题、建议近期内必须落实、整改，确保工程质量以及人员安全。

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20230922

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]