

会议纪要

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：NBHD-CZZH-HY-004

签发：张峰

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 10 月 04 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：安全、质量、进度会			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由监理主持，主要内容如下： 一、施工单位总结上周进度计划完成情况，施工部位质量情况，下周工作计划 1、1 号屋面支架安装完成 100%，桥架开孔穿线管安装 60%，逆变器交流电缆头制作 11 台，护栏安装完成 100%，监控系统安装完成 100%，走道板安装完成 95%，接地系统安装完成 95%。 2、2 号屋面支架安装完成 100%，桥架安装完成 90%，走道板安装完成 80%，交流电缆放线完成 70%，监控系统安装完成 100%。 3、18 号楼支架安装完成 100%，18 号楼加固完成 100%，交流电缆放线完成 30%，逆变支架完成 3 台，桥架安装完成 30%，走道板安装 40%，监控系统安装完成 100%。 4、交流电缆顶管完成 100%。 5、SVG 到货及吊装完成，接入柜停电改造已完成。 6、土建部分砌体已完成 100%，圈梁绑扎浇筑及抹面已完成 100%。下周主要工作内容 1 号楼屋面接地网施工以及 2 号楼屋面桥架走道板的安装及搭建，18 号的组件安装以及直流电缆放线。 二、监理单位对施工单位提出意见和要求： 1、做好节后新进员工安全培训及技术交底，保证工程安全、质量同步进行。 2、要求现场施工人员要进行施工危险源辨识，特种作业人员，持证上岗人证合一，特殊车辆证件、年审、人员，应急急救包的配置情况。 3、前期报审资料尽快上报，应急预案、专项施工方案，安全措施费方案，验收及过程资料做到与施工同步。 建设单位对本工程的总体建设提出有关要求			

- 1、总包单位加快对前期开工资料的编撰，施工过程中严格按图施工，严格按照规范执
- 2、行按照监理方提出的问题、建议近期内必须落实、整改，确保工程质量以及人员安全。

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20231004

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]