

会议纪要

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：NBHD-CZZH-HY-005

签发：焦伟

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 10 月 11 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：安全、质量、进度会			
会议内容： 本次会议为本项目监理例会，会议由监理主持，主要内容如下： 一、施工单位总结上周进度计划完成情况，施工部位质量情况，下周工作计划 1、1 号屋面支架安装完成 100%，桥架开孔穿线管安装 80%，逆变器交流电缆头制作 11 台，护栏安装完成 100%，监控系统安装完成 100%，走道板安装完成 95%，接地系统安装完成 95%组件安装 91%。 2、2 号屋面支架安装完成 100%，桥架安装完成 100%，走路板安装完成 80%，交流电缆放线完成 80%，监控系统安装完成 100%。 3、18 号楼支架安装完成 100%，18 号楼加固完成 100%，交流电缆放线完成 100%，逆变安装完成 3 台，桥架安装完成 45%，走路板安装 60%，监控系统安装完成 100%。 4、交流电缆顶管完成 100% 。 5、SVG 到货及吊装完成，接入柜停电改造已完成。 6、一次二次预制舱吊装完成。 7、下周主要工作内容 18 号屋面组件安装以及组件与桥架防雷系统的安装，2 号屋面桥架不锈钢螺纹钢导管连接以及组件吊装，18 号组件安装。 二、监理单位对施工单位提出意见和要求： 1、施工人员上岗安全用品的佩戴。 2、电气作业持证上岗必须安排监护人。 3、方阵组件与接地扁铁连接禁止在组件边框打孔。 4、材料区域施工区域、办公区域要有安全警示牌。 5、楼爬梯底部布置牢固阶梯。			

6、屋面天沟垃圾及时清理做好废料垃圾一日一清。

7、逆变器雨棚过于锋利要求整改。

三、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

1、安全文明施工费清单报审。

2、施工单位安全施工的管理制度，安全文明施工的应急预案，工具器械检查。

3、人员保险、工程一切险，工器具使用检查记录，临时用电检查记录，施工电源箱做到一机一闸一保护，应急演练本周完成。

4、施工人员管理及用工合同。

5、施工作业票及时办理，报监理及业主审核，做好迎检工作。

6、吊机吊具检验报告检查需加强，吊装时吊具保护及设备防护，操作人员指挥人员明确职责。

7、按照监理方提出的问题、建议近期内必须落实、整改，确保工程质量以及人员安全。

8、加快并网手续审批，确保如期并网。

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

[illegible]