

会议纪要

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目
编号：SJGD-CZZH-HY-003
签发：

会议地点	施工现场	会议时间	年 月 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：杭州杭阳新能源开发有限公司			
张亚博--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
杜召栋--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
李大超--本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江阳明电力建设有限公司			
张小栋--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
唐志伟 --安全员，全面负责项目安全管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、支墩安装完成 100%			
2、支架安装完成 100%			
下周施工计划：			
1、组件安装完成 100%			
2、逆变器安装完成 100%			
3、直流桥架安装完成 100%			
监理单位要求：			
1、出入主要施工通道无安全标识（必须戴安全帽，当心吊物，当心坠落等）			
2、吊装作业时，必须选择正确的吊点，合理栓索具，试吊。			
3、桥架安装时尽量保证，桥架横梁与支墩固定，捋直。			
4、光伏组件安装应按照设计图纸进行。			
5、施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏			
6、严禁在雨天进行组件的连线工作			

7、逆变器安装前检查安装逆变器的型号、规格应正确无误，逆变器外观检查完好无损。

8、组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。

9、组件吊装至屋面后严禁集中堆放，及时进行组件分流及固定。

10、严禁单人搬运光伏组件，必须由两人抬运，且要轻拿轻放，避免组件受到大的震动，以免造成光伏组件隐裂。

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。