

会议纪要

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目

编号：SJGD-CZZH-HY-004

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	年 月 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容： 建设单位：杭州杭阳新能源开发有限公司 张亚博--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 杜召栋--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 李大超--本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江阳明电力建设有限公司 张小栋--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 唐志伟 --安全员，全面负责项目安全管理工作。 上周施工完成情况： 1、组件安装完成 100% 2、逆变器安装完成 100% 3、直流桥架安装完成 100% 下周施工计划： 1、直流电缆敷设完成 100% 2、监控视频安装完成 100% 3、组件跨接线制作安装 100% 监理单位要求： 1、组件连接线的 MC4 接头在未安装的情况下应做好防水措施。 2、桥架内的电缆需甲方和监理共同确认后方可进行封盖			

- 3、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地，在接头处的连接电阻不应大于 4Ω
- 4、电缆敷设要保证其应力自然，不能有缠绕，打弯现象，拐弯处要做弧形过渡。
- 5、电缆和金属部分接触处要垫绝缘皮，不能有直接切割电缆地方
- 6、屋面直流电缆要在组件背面走线，并固定在支架上，不允许有电缆直接接触屋面。
- 7、接地圆钢施工时应满足 6 倍搭接，双面施焊。
- 8、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾
- 9、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；
- 10、施工现场严禁烟火；
- 11、施工区域配备足够的灭火器；

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。