

会议纪要

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目
编号：SJGD-CZZH-HY-005
签发：

会议地点	施工现场	会议时间	年 月 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：杭州杭阳新能源开发有限公司			
张亚博--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
杜召栋--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
李大超--本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江阳明电力建设有限公司			
张小栋--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
唐志伟 --安全员，全面负责项目安全管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、直流电缆敷设完成 100%			
2、监控视频安装完成 100%			
3、组件跨接线制作安装 100%			
下周施工计划：			
1、接地圆钢安装完成 100%			
2、清洗安装完成 100%			
3、并网柜安装完成 100%			
4、交流电缆敷设完成 100%			
监理单位要求：			
1、施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂屋面的所有物件			
2、所有盘柜及配电室电缆进出口处进行防火封堵			

3、配电房内及每个项目屋面配备至少 2 个灭火器，并置于专用灭火箱内，灭火器上应悬挂定期检验标示牌

4、配电室中应有规范的安全制度及电气一次模拟图并上墙

5、敷设电缆过程中要随时检查电缆是否有划伤的情况，若出现问题，立即停止敷设，找出原因，排除障碍方可继续敷设。

6、电缆敷设要保证其应力自然，不能有缠绕，打弯现象，拐弯处要做弧形过渡。

7、电缆和金属部分接触处要垫绝缘皮，不能有直接切割电缆地方。

8、清洗系统安装时按照图纸要求需安装保温棉。

9、接地圆钢焊接后应做防腐工作。

10、交流电缆终端制作时注意，铝芯电缆应使用铜铝过渡的线鼻子。

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	杭州杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。