

永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

第 9 次监理例会会议纪要

编号：YJYGX-ZHJL-HYJY-009

签发：



会议地点	总包会议室	会议时间	2024年3月31日
会议主持人	朱友军		

会议主题：

会议关于工程质量、进度、安全会议。

一、参加单位及人员：

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（建设单位）

常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

上海电力建设有限责任公司（总承包单位）

参会人员：详见会议签到表

二、会议主要内容与决定：

2024年3月31日 常州正衡电力工程监理有限公司组织上海电力建设有限责任公司永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目会议室视频会议，会议内容及决议如下：

三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报

1、进场人员、机械情况：

1.1. 项目部管理人员9人，施工人员34人

1.2. 自卸车辆15台，挖机7台，洒水车2台，50装载机4台，压路机1台，状态良好。

2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）

工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
道路工程（公里）		65	0	0	65	0
光伏区	基础桩放点	221140	0	0	221140	0
	基础桩引孔	221140	0	0	221140	0
	基础桩浇筑	221140	0	0	221140	0

升压站 区	光伏支架 (组)	22114	0	0	2100	0
	山体开挖 m3	225524	150000	150000	150000	75524
	灰土挤密桩 (根)	35847	0	0	0	320

3、材料、设备到货

	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
1	HPB 直径 6mmE 钢筋	48T	0	0	48T	0
2	HRB 直径 10mmE 钢筋	491T	0	0	491T	0
3	Q235B76X2.5m m 热镀锌	171T	0	0	171T	0
4	光伏支架	320MW	0	0	30MW	0
5	白石灰(吨)	10350	0	0	0	50

四、监理对总包现场质量、安全、进度等进行综合评价

1、施工质量方面：

承包单位质量管理体系总体运转正常，总工及专职质量人员在岗，目前现场主要施工为光伏支架安装。

2、安全文明施工方面：

施工单位安全体系运行情况正常，未有安全事故发生：

3、工程技术管理情况：

- (1) 加强施工组织，确保产值和形象进度双丰收。
- (2) 督促施工单位做好“四小四新”科技创新试点示范工作。
- (3) 变更设计方面：实事求是变更，先申请，后变更，先变更后施工。

4、综合工作方面：

做好保密工作,做好信访稳定,维稳问题整改。

5、环保施工情况

施工单位环保体系运行情况正常。本周现场环保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析:

施工进度与进度计划一致,未出现严重滞后现象。

五、监理通报本周存在问题:

- 1、升压站山体开挖采用垂直开挖存在安全隐患,整改要求:必须从上往下放坡开挖已整改。

六、监理对下周工作安排如下:

- 1、安全文明施工常态化管理。
- 2、加强施工现场质量、安全巡视检查工作。
- 3、对甘肃浩博 330KV 升压站山体开挖,监理测量和校核其平向位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求,平面控制桩和水准点也应定期复测和检查是否正确。

4、加强隐蔽工程检查验收,认真落实影像资料留存管理办法,确保质量合格,使工程质量过程具有可追溯性。

5、文明施工和扬尘整治:按绿色施工的标准、“四节一环保”的要求,美化、亮化、净化施工区域,保留过程记录,填写洒水、冲洗、观测、检查等相关记录表格,使扬尘治理工作落到实处。

6、严格执行监理报验程序,对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单位。

7、完善内业资料及时收集、整理、归档,确保准时、及时、齐全。

8、强化过程控制,针对上级及监理站检查问题,认真分析,举一反三,全面整改,及时回复。

七、建设单位要求:

1、做好升压站施工现场边坡防护,各种安全装置用品必须符合要求及强有力安全保证措施。现场各部位必须悬挂安全标志及警示牌。

2、坚持施工现场安全检查,项目部应坚持月,周检查,每日检查,发现安全隐患应按“三定”(定人、定时、定措施)要求及时整改,建设单位定于每周五上午 9:00 组织监理施工单位进行一次安全大检查,对查出问题以书面形式下发施工单位并要求回复。

3. 施工单位需对监理单位提出的问题及时进行整改。

4. 做好雨季施工安全工作并及时编制雨季施工安全方案。

4. 做好雨季施工安全工作并及时编制雨季施工安全方案。



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施 工 内 容：周例会

拍 摄 时 间：2024.03.26

建 设 单 位：甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

天 气：阴 15℃

地 点：永靖县·兴园路

施 工 单 位：上海电力建设有限责任公司

第 9 次例会现场

主送单位	上海电力建设有限责任公司		
抄送单位	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
		发文时间	2024.03.31

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

会议签到表

名称	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				
时间	2024.11.11	地点	总包会议室	主持人	张军
议题	质量、安全、进度及其他内容				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	赵明	项目经理	18866800117	
2	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	黄良	专工		
3	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	范翔	专工	1832756348	
4	正衡电力工程监理有限公司	张军	总监	13987150022	
5	正衡电力工程监理有限公司	高文斌	专监	18273613347	
6	正衡电力工程监理有限公司	田明	专监	15115800245	
7	正衡电力工程监理有限公司	朱启全	专监	11912252497	
8	正衡电力工程监理有限公司				
9	上海电力建设有限责任公司	张明	项目经理	13649710753	
10	上海电力建设有限责任公司	刘洪	副经理	1566764333	
11	上海电力建设有限责任公司	魏江平	专工	1861406888	
12	上海电力建设有限责任公司	李成		13997145338	
13	上海电力建设有限责任公司	李成			
14	上海电力建设有限责任公司	何明		15597442095	
15	上海电力建设有限责任公司	张明	副经理		

16	上海电力建设有限责任公司	张为水	安全员	15209788084
17	上海电力建设有限责任公司	马学禄	技术员	19919196691
18	上海电力建设有限责任公司	全法国	现场技术负责人	18793123405
19	上海电力建设有限责任公司	蔡德生	资料员	17797157717
20	上海电力建设有限责任公司	刘成林	技术员	15500744946
21	上海电力建设有限责任公司			
22	上海电力建设有限责任公司			
23	上海电力建设有限责任公司			
24	上海电力建设有限责任公司			
25	上海电力建设有限责任公司			
26	上海电力建设有限责任公司			
27	上海电力建设有限责任公司			
28	上海电力建设有限责任公司			
29	上海电力建设有限责任公司			
30	上海电力建设有限责任公司			
25	上海电力建设有限责任公司			
26	上海电力建设有限责任公司			
27	上海电力建设有限责任公司			
28	上海电力建设有限责任公司			
29	上海电力建设有限责任公司			
30	上海电力建设有限责任公司			

永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

第 10 次监理例会会议纪要

编号：YJYGX-ZHJL-HYJY-010

签发：



会议地点	总包会议室	会议时间	2024年04月09日			
会议主持人	朱友军					
会议主题： 会议关于工程质量、进度、安全会议。						
一、参加单位及人员： 甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（建设单位） 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 上海电力建设有限责任公司（总承包单位） 参会人员：详见会议签到表						
二、会议主要内容与决定： 2024年04月09日 常州正衡电力工程监理有限公司组织上海电力建设有限责任公司永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目会议室视频会议，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况： 1.1. 项目部管理人员32人，施工人员176人 1.2. 自卸车15台，洒水车2台，50装载机3台，压路机1台，挖机5台，柴油机打桩机4台，夹杆式夯实机4台，状态良好。						
2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）						
工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
道路工程（公里）		65	0	0	65	0
光伏区	基础桩放点	221140	0	0	221140	0
	基础桩引孔	221140	0	0	221140	0

3、材料、设备到货		基础桩浇筑	221140	0	0	221140	0
		光伏支架(组)	22114	0	0	2100	0
	升压站区	山体开挖 m3	225524	75524	75524	225524	0
		灰土挤密桩(根)	35847	320	320	320	3000

	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
1	HPB 直径 6mmE 钢筋	48T	0	0	48T	0
2	HRB 直径 10mmE 钢筋	491T	0	0	491T	0
3	Q235B76X2.5mm 热镀锌	171T	0	0	171T	0
4	光伏支架(组)	320MW	0	0	30MW	0
5	白石灰(吨)	10350	50	50	50	500

四、监理对总包现场质量、安全、进度等进行综合评价

1、施工质量方面：

承包单位质量管理体系总体运转正常，总工及专职质量人员在岗，目前现场主要施工为光伏支架安装。

2、安全文明施工方面：

施工单位安全体系运行情况正常，未有安全事故发生：

3、工程技术管理情况：

- (1) 加强施工组织，确保产值和形象进度双丰收。
- (2) 督促施工单位做好“四小四新”科技创新试点示范工作。
- (3) 变更设计方面：实事求是变更，先申请，后变更，先变更后施工。

4、综合工作方面:

做好保密工作,做好信访稳定,维稳问题整改。

5、环保保施工情况

施工单位环保体系运行情况正常。本周现场环保保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析:

施工进度与进度计划一致,未出现严重滞后现象。

五、监理通报本周存在问题:

1、图纸滞后导致现场无法施工,整改要求:及时与设计沟通便于施工已整改。

六、监理对下周工作安排如下:

1、安全文明施工常态化管理。

2、加强施工现场质量、安全巡视检查工作。

3、对甘肃浩博 330KV 升压站基础桩施工旁站,检查桩的定位放线是否满足设计要求,桩的直径和深度是否满足设计要求,成桩过程的垂直度是否满足规范要求,素土及灰土含水量是否满足设计要,素土及灰土夯实数是否满足规范要求,素土及灰土粒径是否满足规范要求。

4、加强隐蔽工程检查验收,认真落实影像资料留存管理办法,确保质量合格,使工程质量过程具有可追溯性。

5 文明施工和扬尘整治:按绿色施工的标准、“四节一环保”的要求,美化、亮化、净化施工区域,保留过程记录,填写洒水、冲洗、观测、检查等相关记录表格,使扬尘治理工作落到实处。

6、严格执行监理报验程序,对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单位。

7、完善内业资料及时收集、整理、归档,确保准时、及时、齐全。

8、强化过程控制,针对上级及监理站检查问题,认真分析,举一反三,全面整改,及时回复。

七、建设单位要求:

1、做好升压站施工现场边坡防护,各种安全装置用品必须符合要求及强有力安全保证措施。现场各部位必须悬挂安全标志及警示牌。

2、坚持施工现场安全检查,项目部应坚持月,周检查,每日检查,发现安全隐患应按“三定”(定人、定时、定措施)要求及时整改,建设单位定于每周五上午 9:00 组织监理施工单位进行一次安全大检查,对查出问题以书面形式下发施工单位并要求回复。

3. 施工单位需对监理单位提出的问题及时整改。
- 4、要求设计及时出图,避免影响后期施工。



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 周例会
天气: 中雨 11°C
拍摄时间: 2024.04.09
地点: 永靖县·兴园路
建设单位: 甘肃刘家峡浩博新能源有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

第 10 次监理例会现场

主送单位	上海电力建设有限责任公司		
抄送单位	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.04.09



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

会议签到表

名称	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				
时间	2024. 8. 09	地点	总包会议室	主持人	张军
议题	质量、安全、进度及其他内容				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司	刘永成			
2	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司	唐世明	项目经理	13866800117	
3	常州正衡电力工程监理有限公司	张军	总包	13987150222	
4	常州正衡电力工程监理有限公司	魏树成	主监	1991521832	
5	常州正衡电力工程监理有限公司	朱成金	主监	15952252697	
6	常州正衡电力工程监理有限公司	王超	主监	18197193404	
7	常州正衡电力工程监理有限公司				
8	上海电力建设有限责任公司	冯云	经理	1383-608300	
9	上海电力建设有限责任公司	李小红	资料	18109469717	
10	上海电力建设有限责任公司	张明	安全	1387180375	
11	上海电力建设有限责任公司	刘治		15682764333	
12	上海电力建设有限责任公司	李云飞		13997484882	
13	上海电力建设有限责任公司	李成		13997145438	
14	上海电力建设有限责任公司	王明		1363971053	
15	上海电力建设有限责任公司	齐明			

16	上海电力建设有限责任公司	张睿		17848361159
17	上海电力建设有限责任公司	杨健		18993320270
18	上海电力建设有限责任公司	林成林		15500744946
19	上海电力建设有限责任公司	李哲		13338618354
20	上海电力建设有限责任公司	高明		15607360092
21	上海电力建设有限责任公司	李也		13512418013
22	上海电力建设有限责任公司	程国士		18893867628
23	上海电力建设有限责任公司	程国士		15277282833
24	上海电力建设有限责任公司			
25	上海电力建设有限责任公司			
26	上海电力建设有限责任公司			
27	上海电力建设有限责任公司			
28	上海电力建设有限责任公司			
29	上海电力建设有限责任公司			
30	上海电力建设有限责任公司			
25	上海电力建设有限责任公司			
26	上海电力建设有限责任公司			
27	上海电力建设有限责任公司			
28	上海电力建设有限责任公司			
29	上海电力建设有限责任公司			
30	上海电力建设有限责任公司			

永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

第 11 次监理例会会议纪要

编号：YJYGX-ZHJL-HYJY-011

签发：



会议地点	总包会议室		会议时间：2024年04月16日																														
会议主持人	朱友军																																
会议主题： 会议关于工程质量、进度、安全会议。																																	
一、参加单位及人员： 甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（建设单位） 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 上海电力建设有限责任公司（总承包单位） 参会人员：详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2024年04月16日 常州正衡电力工程监理有限公司组织上海电力建设有限责任公司永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目会议室视频会议，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况： 1.1. 项目部管理人员26人，施工人员76人 1.2. 自卸车15台，洒水车2台，50装载机3台，压路机1台，挖机5台，柴油机打桩机4台，夹杆式夯实机4台，状态良好。 2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写） <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">工程名称</th><th>总工程量</th><th>本周计划</th><th>本周完成</th><th>累计完成</th><th>下周计划</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">道路工程（公里）</td><td>65</td><td>0</td><td>0</td><td>65</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">光伏区</td><td>基础桩放点</td><td>221140</td><td>0</td><td>0</td><td>221140</td><td>0</td></tr><tr><td>基础桩引孔</td><td>221140</td><td>0</td><td>0</td><td>221140</td><td>0</td></tr></tbody></table>							工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划	道路工程（公里）		65	0	0	65	0	光伏区	基础桩放点	221140	0	0	221140	0	基础桩引孔	221140	0	0	221140	0
工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划																											
道路工程（公里）		65	0	0	65	0																											
光伏区	基础桩放点	221140	0	0	221140	0																											
	基础桩引孔	221140	0	0	221140	0																											

		基础桩浇筑	221140	0	0	221140	0
		光伏支架 (组)	22114	0	0	2100	0
	升压站 区	山体开挖 m3	225524	0	0	225524	0
		灰土挤密桩 (根)	35847	4000	4000	4320	5000

3、材料、设备到货

	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
1	HPB 直径 6mmE 钢筋	48T	0	0	48T	0
2	HRB 直径 10mmE 钢筋	491T	0	0	491T	0
3	Q235B76X2.5mm 热镀锌	171T	0	0	171T	0
4	光伏支架(组)	320MW	0	0	30MW	0
5	白石灰(吨)	10350	2000	2000	2500	2000

四、监理对总包现场质量、安全、进度等进行综合评价

1、施工质量方面：

承包单位质量管理体系总体运转正常，总工及专职质量人员在岗，目前现场主要施工为光伏支架安装。

2、安全文明施工方面：

施工单位安全体系运行情况正常，未有安全事故发生：

3、工程技术管理情况：

- (1) 加强施工组织，确保产值和形象进度双丰收。
- (2) 督促施工单位做好“四小四新”科技创新试点示范工作。

(3) 变更设计方面: 实事求是变更, 先申请, 后变更, 先变更后施工。

4、综合工作方面:

做好保密工作, 做好信访稳定, 维稳问题整改。

5、环保保施工情况

施工单位环保保体系运行情况正常。本周现场环保保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析:

施工进度与进度计划一致, 未出现严重滞后现象。

五、监理通报本周存在问题:

1、协调对接事宜:

(1) 输出线路规划是否停电 (2) 原有线路改造对接。 (3) 送出线路调整对接落实。 (4) 临时用地规划手续审批。请总包及时协调对接以上问题。

2、施工图出图事宜:

(1) 35KV 线路图纸时间复勘。 (2) 送出线路初设收口。 (3) 已提资施工图升压站单体。及时下发建设单位及监理。

六、监理对下周工作安排如下:

1、安全文明施工常态化管理。

2、加强施工现场质量、安全巡视检查工作。

3、对甘肃浩博 330KV 升压站基础灰土挤密桩施工旁站, 检查桩的定位放线是否满足设计要求, 桩的直径和深度是否满足设计要求, 成桩过程的垂直度是否满足规范要求, 素土及灰土含水量是否满足设计要求, 素土及灰土夯实数是否满足规范要求, 素土及灰土粒径是否满足规范要求。

4、加强隐蔽工程检查验收, 认真落实影像资料留存管理办法, 确保质量合格, 使工程质量过程具有可追溯性。

5 文明施工和扬尘整治: 按绿色施工的标准、“四节一环保”的要求, 美化、亮化、净化施工区域, 保留过程记录, 填写洒水、冲洗、观测、检查等相关记录表格, 使扬尘治理工作落到实处。

6、严格执行监理报验程序, 对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序, 立即下发通知单并报告建设单位。

7、完善内业资料及时收集、整理、归档, 确保准时、及时、齐全。

8、强化过程控制, 针对上级及监理站检查问题, 认真分析, 举一反三, 全面整改, 及时回复。

七、建设单位要求:

- 1、做好升压站施工现场边坡防护,各种安全装置用品必须符合要求及强有力安全保证措施。现场各部位必须悬挂安全标志及警示牌。
- 2、施工期间严格把关,如发现安全隐患的地方不管什么原因必须先落实整改,整改合格后在施工。
- 3、施工现场及边坡安全防范措施必须全部落实到位,如发现违规将进行处罚。
- 4、要求监理、总包单位每周开会前先把安全事项汇报一下,那些安全问题落实整改如何改的,那些还没落实整改需要采取哪些措施,安全事项处罚多少。
- 5、严格按照施工、验收规范标准施工,发现质量问题及时下发整改通知单。问题严重的将进行技术考核。
- 6. 施工单位需对监理单位提出的问题及时进行整改。



第 11 次监理例会现场

主送单位	上海电力建设有限责任公司
抄送单位	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.04.16
------	----------------	------	------------



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

会议签到表

名称	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				
时间	2024.4.16	地点	总包会议室	主持人	张军
议题	质量、安全、进度及其他内容				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	李明	项目经理	18266200117	
2	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	黄良	专工		
3	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	黄立峰	专工	1832756348	
4	正衡电力工程监理有限公司	张军	总监	13987150022	
5	正衡电力工程监理有限公司	郭斌	专监	18273613347	
6	正衡电力工程监理有限公司	田永红	专监	15115200245	
7	正衡电力工程监理有限公司	朱敬	专监	1191252497	
8	正衡电力工程监理有限公司				
9	上海电力建设有限责任公司	张军	项目经理	13629710753	
10	上海电力建设有限责任公司	刘世平	副经理	1568764333	
11	上海电力建设有限责任公司	魏江平	专工	1829406888	
12	上海电力建设有限责任公司	李波		13997145438	
13	上海电力建设有限责任公司	李运强			
14	上海电力建设有限责任公司	何明		15597442095	
15	上海电力建设有限责任公司	张军	项目经理		

16	上海电力建设有限责任公司	张为	安全员	15209788033
17	上海电力建设有限责任公司	马宁禄	技术员	18919196691
18	上海电力建设有限责任公司	金世国	现场技术人员	18793123405
19	上海电力建设有限责任公司	姜峰生	资料员	17797157717
20	上海电力建设有限责任公司	刘成林	技术员	15500744946
21	上海电力建设有限责任公司			
22	上海电力建设有限责任公司			
23	上海电力建设有限责任公司			
24	上海电力建设有限责任公司			
25	上海电力建设有限责任公司			
26	上海电力建设有限责任公司			
27	上海电力建设有限责任公司			
28	上海电力建设有限责任公司			
29	上海电力建设有限责任公司			
30	上海电力建设有限责任公司			
25	上海电力建设有限责任公司			
26	上海电力建设有限责任公司			
27	上海电力建设有限责任公司			
28	上海电力建设有限责任公司			
29	上海电力建设有限责任公司			
30	上海电力建设有限责任公司			

永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

第 12 次监理例会会议纪要

编号：YJYGX-ZHJL-HYJY-012

签发：



会议地点	总包会议室	会议时间	2024年04月23日																											
会议主持人	朱友军																													
会议主题： 会议关于工程质量、进度、安全会议。																														
一、参加单位及人员： 甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（建设单位） 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 上海电力建设有限责任公司（总承包单位） 参会人员：详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2024年04月23日 常州正衡电力工程监理有限公司组织上海电力建设有限责任公司永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目会议室视频会议，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况： 1.1. 项目部管理人员26人，施工人员76人 1.2. 自卸车15台，洒水车2台，50装载机3台，压路机1台，挖机5台，柴油机打桩机4台，夹杆式夯实机4台，状态良好。 2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写） <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">工程名称</th><th>总工程量</th><th>本周计划</th><th>本周完成</th><th>累计完成</th><th>下周计划</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">道路工程（公里）</td><td>65</td><td>0</td><td>0</td><td>65</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">光伏区</td><td>基础桩引孔及浇筑</td><td>221140</td><td>0</td><td>0</td><td>221140</td><td>0</td></tr><tr><td>光伏支架（组）</td><td>22114</td><td>0</td><td>0</td><td>2100</td><td>0</td></tr></tbody></table>				工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划	道路工程（公里）		65	0	0	65	0	光伏区	基础桩引孔及浇筑	221140	0	0	221140	0	光伏支架（组）	22114	0	0	2100	0
工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划																								
道路工程（公里）		65	0	0	65	0																								
光伏区	基础桩引孔及浇筑	221140	0	0	221140	0																								
	光伏支架（组）	22114	0	0	2100	0																								

	330KV 升 压 站 区	山体开挖 m3	225524	0	0	225524	0
		灰土挤密桩 (根)	35847	5000	5000	9320	6000
	330KV 送出线 路	塔基基础 (个)	60	0	0	0	4

3、材料、设备到货

	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
01	HPB330 直径 8mmE 钢筋	3.15	0	0	0	3.15
02	HPB330 直径 10mmE 钢筋	0.2	0	0	0	0.2
03	HPB330 直径 12mmE 钢筋	0.34	0	0	0	0.34
04	HPB330 直径 14mmE 钢筋	0.83	0	0	0	0.83
05	HPB330 直径	3.93	0	0	0	3.93

	16mmE 钢筋					
06	HPB330 直径 18mmE 钢筋	7.99	0	0	0	7.99
07	HRB330 直径 18mmE 钢筋	2.5	0	0	0	2.5
08	HRB330 直径 20mmE 钢筋	12.01	0	0	0	12.07
09	HRB330 直径 22mmE 钢筋	15.59	0	0	0	15.59
10	地脚螺栓 (套)	896	0	0	0	200
11	光伏支架 (组)	22114	0	0	2100	0
12	白石灰(吨)	10350	2000	2000	4500	2000

四、监理对总包现场质量、安全、进度等进行综合评价

1、施工质量方面:

承包单位质量管理体系总体运转正常,总工及专职质量人员在岗,目前现场主要施工为光伏支架安装。

2、安全文明施工方面:

施工单位安全体系运行情况正常,未有安全事故发生:

3、工程技术管理情况:

- (1) 加强施工组织,确保产值和形象进度双丰收。
- (2) 督促施工单位做好“四小四新”科技创新试点试范工作。
- (3) 变更设计方面:实事求是变更,先申请,后变更,先变更后施工。

4、综合工作方面:

做好保密工作,做好信访稳定,维稳问题整改。

5、环保保施工情况

施工单位环保体系运行情况正常。本周现场环保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析:

施工进度与进度计划一致,未出现严重滞后现象。

五、监理通报本周存在问题:

1、施工图滞后,整改要求:积极主动联系设计单位尽快完成施工图现场核对工作,满足施工需要,光伏场区35KV线路图纸2024年4月27日之前完成并分发监理及上海电气。

2、质检备案滞后,整改要求:积极主动与质检部门联系,及时完成质检备案工作,目前缺设计院资料,要求2024年4月27日之前完成。

3、施工进度资料未随着施工开展同步跟进,存在严重滞后现象,整改要求:施工进度资料必须随着施工开展同步跟进,便于资料存档。

六、监理对下周工作安排如下:

1、安全文明施工常态化管理。

2、加强施工现场质量、安全巡视检查工作。

3、对甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工旁站,检查桩的定位放线是否满足设计要求,桩的直径和深度是否满足设计要求,成桩过程的垂直度是否满足规范要求,素土及灰土含水量是否满足设计要求,素土及灰土夯实数是否满足规范要求,素土及灰土粒径是否满足规范要求。

4、加强隐蔽工程检查验收,认真落实影像资料留存管理办法,确保质量合格,使工程质量过程具有可追溯性。

5 文明施工和扬尘整治:按绿色施工的标准、“四节一环保”的要求,美化、亮化、净化施工区域,保留过程记录,填写洒水、冲洗、观测、检查等相关记录表格,使扬尘治理工作落到实处。

6、严格执行监理报验程序,对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单位。

7、完善内业资料及时收集、整理、归档,确保准时、及时、齐全。

8、强化过程控制,针对上级及监理站检查问题,认真分析,举一反三,全面整改,及时回复。

七、建设单位要求:

1、做好升压站施工现场边坡防护,各种安全装置用品必须符合要求及强有力安全保证措施。现场各部位必须悬挂安全标志及警示牌。

2、施工期间严格把关,如发现有安全隐患的地方不管什么原因必须先落实整改,整改合格后在施工。

3、施工现场及边坡安全防范措施必须全部落实到位,如发现违规将进行处罚。

4、要求监理、总包单检每周开会前先把安全事项汇报一下，那些安全问题落实整改如何改的，那些还没落实整改需要采取哪些措施，安全事项处罚多少。

5、严格按照施工、验收规范标准施工，发现质量问题及时下发整改通知单。问题严重的将进行技术考核。

6、施工单位需对监理单位提出的问题及时进行整改。

7、总包及监理单位会议纪要必须及时下发给建设单位存档。



第 12 次监理例会现场

主送单位	上海电力建设有限责任公司
抄送单位	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司



发文时间十四五
永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
项目监理部
2024.04.23

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

会议签到表

名称	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				
时间	2024.4.23	地点	总包会议室	主持人	张军
议题	质量、安全、进度及其他内容				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司	张军			
2	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司				
3	常州正衡电力工程监理有限公司	张军	总包	18987150221	
4	常州正衡电力工程监理有限公司	魏树成	总包	19951521832	
5	常州正衡电力工程监理有限公司	朱成金	总包	15952252897	
6	常州正衡电力工程监理有限公司	王超	总包	18197193404	
7	常州正衡电力工程监理有限公司				
8	上海电力建设有限责任公司	冯云	经理	13830608300	
9	上海电力建设有限责任公司	李小明	材料	18109469717	
10	上海电力建设有限责任公司	张军	安全员	13897180375	
11	上海电力建设有限责任公司	刘治军		15682764333	
12	上海电力建设有限责任公司	李小明		13997484882	
13	上海电力建设有限责任公司	李小明		13997145458	
14	上海电力建设有限责任公司	张军		13639710753	
15	上海电力建设有限责任公司	齐明			